

会议纪要

编号: JXM10-JL01-030

工程名称: 通威公安县藕池镇扁担湖 100MW 渔光一体光伏电站项目 签发: 罗龙忠

会议地点	项目部会议室	会议时间	2020 年 11 月 06 日下午 3: 00
会议主持人	张建忠		
会议主题:			
加快光伏区施工进度, 制定施工问题消缺计划, 加强现场安全管理。			
会议背景:			
本工程例会, 各单位进行了上周施工情况汇报和下步工作计划安排; 业主单位领导明确施工质量要求和消缺计划制定落实, 监理提出现场相关问题和要求, 达成共识, 形成会议纪要如下:			
会议内容:			
安徽元正新能源电力有限公司:			
本周完成立柱焊接: 已完成, 累计完成 100%; 支架安装: (1) 联动支架: (4*60 联动单元完成 21 个联动, 累计完成 98 个联动, 累计完成率 92%; (2) 2P 支架安装: (2*90 联动单元); 本周完成 0 排联动, 累计安装 12 排, 累计完成率 86%; 组件安装: (1) 2P 组件安装: 25 区、27 区 (2*90 联动单元 420 组件 2160 块); 本周完成 420 块, 累计安装 2160 块, 累计安装 0.9MW, 累计完成 100%; (2) 联动组件: (4*60 联动单元 420 组件 16740 块); 本周完成安装 2790 块, 累计安装 8535 块, 累计安装 3.58MW; 累计完成 58.5%; (3) 2P 组件安装: 26 区 (2*90 联动单元 440 组件 360 块) 本周完成 0 块, 累计安装 0 块, 累计安装 0MW, 累计完成 0%; (4) 联动组件: (4*60 联动单元 440 组件 10860 块); 本周完成 0 块, 累计安装 0 块, 累计安装 0MW; 累计完成 0%; 逆变器、控制箱安装: (1) 逆变器完成 10 台, 累计 47 台, 累计完成 87%; (2) 控制箱完成 100%; 下周计划: 1. 4*60 联动支架安装 10 个联动; 2. 4*60 联动组件安装 15 个联动; 3. 2P 支架安装 2 排; 4. 2P 组件安装 360 块。			
中电建湖北电力建设有限公司:			



由 扫描全能王 扫描创建

本周完成:1、支架立柱焊接完成 120 根, 累计完成 18505 根, 总完成率 99.5% ; 2、成套支架安装完成 8 组, 累计完成 2521 组, 总完成率 98.8%; 3、组件安装完成 1370 块, 累计完成 233828 块, 总完成率 99.7MW; 4、组串式逆变器安装 0 台, 累计完成 384 台, 总完成率 97.9%; 5、1*4 电缆施工完成 30000 米, 累计完成 782000 米, 总完成率 97.6%。下周计划: 1、支架立柱焊接 93 根, 累计完成 18598 根, 总完成率 100%; 2、成套支架安装 30 组, 累计完成 2551 组, 总完成率 100% ; 3、组件安装 3670 块, 累计完成 238828 块, 总完成 101.3MW; 4、1*4 电缆施工 30000 米, 累计完成 812000 米, 总完成率 100%; 5、组串式逆变器安装 8 台, 累计完成 392 台, 总完成率 100% ; 6、已完成区域的组件、支架、高低压电气消缺。

常州正衡电力工程监理有限公司:

1、湖北电建: 1)、全面统计场区材料, 缺失部分尽快增补到位; 2)、消缺工作要摆上议程, 后面消缺量比较大, 接地刷漆, 组件接地线连接等基本没有施工, 要制定消缺计划, 4) 消缺完成区域尽快报验, 我们将组织预验收。

2、安徽元正: 1)、提高施工质量, 厂家和监理提出问题, 尽快消缺、整改; 2)、加快施工进度, 趁天气晴, 一鼓作气完成联动、2P 支架安装和到场组件安装。

3、T23 区偏差桩基, 安徽元正和湖北电建两家施工单位要协调好, 尽快确定补救措施。

4、安全工作常抓不懈, 警钟长鸣, 上下班做好安全保障措施, 平单轴区施工防止高空坠落, 带电区域一定要有人负责监管, 施工、消缺必须按电站规章制度执行, 开工作票。

公安县通威渔光科技有限公司:

1、平单轴区域, 对现场问题便施工便整改, 联系单中提出问题尽快整改;

2、现场电气故障排除要有专人配合, 跟踪处理。

3、加快消缺进度, 湖北电建内部要进行沟通, 制定消缺计划: 定人员、定区域、定开始和完成时间, 逐个进行消缺;

4、消缺完区域尽快报预验收, 之前湖北电建也进行了局部消缺, 但不全面, 通过我们下发的施工质量通病和预验收, 可以全面了解施工问题所在, 提高你们的消缺质量和进度。

5、项目进入后期, 要做好安全防护, 现场施工安全不得忽视, 安全管理不能松懈。



主送单位	安徽正元新能源电力有限公司、中电建湖北电力建设有限公司		
抄送单位	公安县通威渔光科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司公安县藕池镇监理部	发文时间	2020 年 11 月 06 日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



