

# 会议纪要

编号: XM10-JL01-034

工程名称: 通威公安县藕池镇扁担湖 100MW 渔光一体光伏电站项目 签发: 张忠

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |      |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------------------|
| 会议地点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 项目部会议室 | 会议时间 | 2020 年 12 月 04 日下午 3: 00 |
| 会议主持人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 张建忠    |      |                          |
| <p>会议主题:</p> <p>加快平单轴区域和固定支架区域施工进度, 尽快实现全容量并网, 推进消缺工作展开, 加强现场安全管理。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |      |                          |
| <p>会议背景:</p> <p>本工程例会, 各单位进行了上周施工情况汇报和下步工作计划安排; 业主单位领导明确进度目标和质量消缺要求, 监理提出现场相关问题和要求, 达成共识, 形成会议纪要如下:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |      |                          |
| <p>会议内容:</p> <p>安徽元正新能源电力有限公司:</p> <p>本周完成支架安装: (1) 联动支架: (4*60 联动单元) 累计完成 106 个联动, 累计完成率 100%; (2) 2P 支架安装: (2*90 联动单元) 累计安装 14 排, 累计完成率 100%; 组件安装: (1) 2P 组件安装: T25 区、T27 区 (2*90 联动单元 420 组件 2160 块) 累计安装 2160 块, 累计安装 0.9MW, 累计完成 100%; (2) 联动组件: (4*60 联动单元 420 组件 14580 块) 累计安装 14580 块, 累计安装 6.1236MW, 累计完成 100%; (3) 2P 组件安装: T26 区 (2*90 联动单元 440 组件 360 块) 本周完成 0 块, 累计安装 0 块, 累计安装 0MW, 累计完成 0%; (4) 联动组件: (4*60 联动单元 440 组件 10860 块) 本周完成 3000 块, 累计安装 6860 块, 累计安装 3MW, 累计完成 33.5%; 逆变器、控制箱安装 (1) 逆变器累计 54 台, 累计完成 100%; (2) 控制箱完成 100%。下周计划: 1、12 月 8 日前完成三个区全容并网工作; 2、12 月 10 日进入平单轴调试工作。</p> <p>中电建湖北电力建设有限公司:</p> <p>本周完成: 1、支架立柱焊接完成 23 根, 累计完成 18598 根, 总完成率 100%。2、成套支架安装完成 14 组, 累计完成 2536 组, 总完成率 99.4%。3、组件安装完成 1260 块, 累计完</p> |        |      |                          |



由 扫描全能王 扫描创建

成 236338 块，总完成率 100.8MW。4、组串式逆变器安装 0 台，累计完成 389 台，总完成率 99.2%。5、1\*4 电缆施工完成 35000 米，累计完成 845000 米，总完成率 99.4%。6、高低压电气消缺(接地黄绿漆涂刷、防火封堵、高低压电缆刷防火涂料、整理)。下周计划：1、支架立柱焊接 0 根，累计完成 18598 根，总完成率 100%。2、成套支架安装 12 组，累计完成 2548 组，总完成率 99.9%。3、组件安装 1080 块，累计完成 237418 块，总完成 101.5MW。4、1\*4 电缆施工 5000 米，累计完成 850000 米，总完成率 100%。5、组串式逆变器安装 3 台，累计完成 392 台，总完成率 100%。6、已完成部分区域的组件、支架、高低压电气消缺。

常州正衡电力工程监理有限公司

1、加快未项施工进度，湖北电建要确保材料供应，每天与施工单位对接，缺少材料提前准备；安徽元正要加快组件安装和电气施工，提前联系厂家到场，展开调试工作；

2、湖北电建要加强对场区问题消缺的重视，落实人员，制定新的消缺计划，尽快完成场区消缺工作；

3、安全工作常抓不懈，加强对施工期间、上下班路上、住宿区安全管理，场区禁止燃放明火，住宿区电线不允许私拉乱接，杜绝事故发生。

4、施工资料尽快报审，需要签证的尽快办理。

公安县通威渔光科技有限公司：

1、现场尾项工作需加快进度完成，平单轴区域：T25 区 12 月 8 日前完成全容并网，T26 区 12 月 11 日完成全容并网；固定支架区域：12 月 8 日前完成全容量并网，每滞后一天将给予 5000 元的罚款；

2、加快场区通讯线路贯通和问题排查；

3、湖北电建施工单位在 12 月 30 日前要完成现场消缺工作，尽快进入工程结算。

|      |                             |      |                  |
|------|-----------------------------|------|------------------|
| 主送单位 | 安徽正元新能源电力有限公司、中电建湖北电力建设有限公司 |      |                  |
| 抄送单位 | 公安县通威渔光科技有限公司               |      |                  |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司公安县藕池镇监理部     | 发文时间 | 2020 年 12 月 04 日 |

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



# 会议 签到表

| 工作单位 | 姓名  | 职务/职称 | 电话          | 备注 |
|------|-----|-------|-------------|----|
| 通威   | 张治信 | 项目经理  | 18691849871 |    |
| 正德管理 | 张惠忠 | —     | 15312532562 |    |
| 元正   | 刘峰  | —     | 18761587529 |    |
| 湖北通威 | 王江  | —     | 8176445003  |    |
| 特变电工 | 高勇  |       | 13840390749 |    |
| 正德管理 | 史志辉 |       | 18770315991 |    |
|      |     |       |             |    |
|      |     |       |             |    |
|      |     |       |             |    |
|      |     |       |             |    |
|      |     |       |             |    |
|      |     |       |             |    |
|      |     |       | 2020.12.4   |    |
|      |     |       |             |    |
|      |     |       |             |    |
|      |     |       |             |    |
|      |     |       |             |    |
|      |     |       |             |    |
|      |     |       |             |    |
|      |     |       |             |    |
|      |     |       |             |    |
|      |     |       |             |    |

