

会议纪要

编号: JXM10-H.01-035

工程名称: 通威公安县藕池镇扁担湖 100MW 渔光一体光伏电站项目

签发: 张厚忠

会议地点	项目部会议室	会议时间	2020 年 12 月 11 日下午 3: 00
会议主持人	张建忠		
会议主题: 加快平单轴区域施工进度, 尽快实现全容量并网, 加快调试和消缺工作展开; 推进固定支架区域消缺工作展开, 加强现场安全管理。			
会议背景: 本工程例会, 各单位进行了上周施工情况汇报和下步工作计划安排; 业主单位领导明确进度目标和质量消缺要求, 监理提出现场相关问题和要求, 达成共识, 形成会议纪要如下:			
会议内容: 安徽元正新能源电力有限公司: 本周完成支架安装: (1) 联动支架: (4*60 联动单元) 累计完成 106 个联动, 累计完成率 100%; (2) 2P 支架安装: (2*90 联动单元) 累计安装 14 排, 累计完成率 100%; 组件安装: (1) 2P 组件安装: T25 区、T27 区 (2*90 联动单元 420 组件 2160 块) 累计安装 2160 块, 累计安装 0.9MW, 累计完成 100%; (2) 联动组件: (4*60 联动单元 420 组件 14580 块) 累计安装 14580 块, 累计安装 6.1236MW, 累计完成 100%; (3) 2P 组件安装: T26 区 (2*90 联动单元 440 组件 360 块) 本周完成 0 块, 累计安装 0 块, 累计安装 0MW, 累计完成 0%; (4) 联动组件: (4*60 联动单元 440 组件 10860 块) 本周完成 4000 块, 累计安装 10860 块, 累计安装 4.7784MW, 累计完成 100%; 逆变器、控制箱安装 (1) 逆变器累计 54 台, 累计完成 100%; (2) 控制箱完成 100%。下周计划: 1、12 月 15 日前完成三个区全容并网工作; 2、12 月 17 日进入平单轴消缺、调试工作。 中电建湖北电力建设有限公司: 本周完成: 1、成套支架安装完成 12 组, 累计完成 2543 组, 总完成率 99.7%; 2、组件安装完成 1080 块, 累计完成 237498 块, 总完成率 101.2MW; 3、组串式逆变器安装 3 台, 累计			



完成 392 台，总完成率 100%；4、1*4 电缆施工完成 5000 米，累计完成 850000 米，总完成率 100%；5、高低压电气消缺(接地黄绿漆涂刷、防火封堵、高低压电缆刷防火涂料、整理)。下周计划：1、监控系统安装调试；2、高低压电气消缺(箱变、分接箱电缆整理，桥架整理)；3、接地黄绿漆涂刷。

常州正衡电力工程监理有限公司：

1、湖北电建施工单位至目前已完成固定支架区域全部基建施工，实现全容量并网，虽然过程艰难曲折，但最终实现了工程目标，在这里表示祝贺；

2、安徽元正要加快工程尾项施工，实现平单轴区全容量并网；

3、后期重点工作转入消缺阶段：湖北电建施工单位要尽快制定切实可行的消缺计划，有方向、有目标、有节点，尽快完成项目消缺工作；安徽元正施工单位对平单轴区调试和现场消缺要同步进行，制定相应计划，尽快完成全部工作；

4、加强现场安全管理，最近发现有村民和施工人员在光伏区燃放明火、有个别年龄偏大的施工人员现场安全意识不强等问题，请各单位务必引起重视，包括平时的衣食住行，做到警钟长鸣，杜绝事故发生；

5、需要相应签证的尽快提交，施工资料可以开始整理、编制，归档要求和业主周经理联系，尽量在项目撤出前进行施工资料移交。

公安县通威渔光科技有限公司：

1、场区完工后多余的材料需集中归置、移交我们；

2、场区消缺工作时，安全工作一定要加强管理，特别是电气方面的消缺工作，整理各类电缆时，全部是带电操作，要严格按有关章程制度和规范要求施工，杜绝事故发生；

3、T24 区由于村民阻工，还有两组未能安装，湖北电建施工单位你们先进行施工，如果再遇到阻工和我们联系，进行协调；

4、固定支架施工单位要制定详细、切实可行消缺计划，争取月底能够完成消缺工作；

5、平单轴区施工单位要加快尾项施工进度，后期调试和消缺要同步进行，掌握好各阵列组件平整度、通讯贯通等，同时对光伏区钢平台、桩基等存在问题要全部消缺、整改；

6、T1、T2、T23 区通讯由于不是华为系统，对发现问题要尽快排除，保证通讯贯通。



主送单位	安徽正元新能源电力有限公司、中电建湖北电力建设有限公司		
抄送单位	公安县通威渔光科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司公安县 藕池镇监理部	发文时间	2020 年 12 月 11 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



