

会议纪要

编号: JXM10-JL01-037

工程名称: 通威公安县藕池镇扁担湖 100MW 渔光一体光伏电站项目 签发: 张治德

会议地点	项目部会议室	会议时间	2021 年 2 月 27 日下午 10: 00
会议主持人	张治德		
会议主题:			
加快消缺进度、确保消缺质量、加强施工安全管理。			
会议背景:			
本工程例会, 业主对竣工验收所提出的问题逐条宣读, 明确消缺进度、质量要求, 监理出现场相关问题和要求, 达成共识, 形成会议纪要如下:			
会议内容:			
安徽元正新能源电力有限公司:			
1、3 月 1 日前筹备好消缺所需的器械及人员;			
中电建湖北电力建设有限公司:			
1、3 月 1 日前筹备好消缺所需的器械及人员;			
常州正衡电力工程监理有限公司:			
1、场区内所有区域已带电, 消缺时一定要按规程操作, 杜绝发生安全事故;			
2、现场竣工资料要加快准备, 查缺补漏;			
3、消缺工作应倒排消缺计划并上报至业主、监理;			
公安县通威渔光科技有限公司:			
1、对竣工验收所提出的问题逐条宣读;			
2、场区消缺时, 整理各类电缆中全部是带电操作, 安全工作一定要高度重视, 严格按照有关章程制度和规范要求施工, 杜绝事故发生;			



- 3、所有参建单位资料员在 3 月 2 日前必须到场；
- 4、各单位 3 月 1 日必须将消缺人员安排好，及时倒排消缺计划；
- 5、竣工验收所提问题项各单位尽快完成消缺回复；
- 6、剩余物资及时盘点、移交；
- 7、加快竣工验收资料整理与移交；
- 8、结算资料可以开始着手准备。

主送单位	安徽正元新能源电力有限公司、中电建湖北电力建设有限公司		
抄送单位	公安县通威渔光科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司公安县 藕池镇监理部	发文时间	2021 年 2 月 27 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



周创全 签到表

[illegible]