

会议纪要

编号: 005

工程名称: 金坛贝特瑞(江苏)新能源有限公司 10.79MW 屋顶光伏工程

签发: 王立波

会议地点	贝特瑞会议室	会议时间	2020年3月27日 上午: 10点00分
会议主持人	王立波		
会议主题:	监理周会		
一、会议内容 1、总包方讲述施工进度, 安全问题以及资料: (1) 南坡彩钢瓦已盖完。北坡彩钢瓦覆盖完成 10%。预计 1 号厂房 4 月 2 号完成。1 号, 4 号厂房 4 月 20 号之间完成。(2) 旋转楼梯安全整改一事、提供对自攻钉防腐性的证明材料以及监理方下发通知单未及时回复一事都将在 4 月 1 号之前完成。(3) 总包方的公司资质、管理人员资质、项目经理任命书、特殊工种上岗证等相关证件以及材料的出厂证明、合格证、质保单于 3 月 27 号提供。 2、监理单位发表意见: (1) 例会前应做好周报, 例会材料。(2) 前期资料非常滞后, 过程资料需赶紧补。(3) 临时用电方案要做出出来。(4) 现场人员要配齐。 3、业主单位: (1) 安全检查要先自检, 监理单位复检。(2) 覆盖彩钢瓦验收一事, 一定要严格按照标准执行。(3) 4 月 8 号之前提供进度计划。(4) 每周例会监理方总监或总监代表, 施工方项目经理必须参加会议。(5) 每周监理单位, 施工单位要提供周报、月底需提供月报。			
主送单位	常州金坛禾一新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司金坛监理部	发文时间	2020.3.27



扫描全能王 创建