

会议纪要

编号：006

工程名称：金坛贝特瑞（江苏）新能源有限公司 10.79MW 屋顶光伏工程

签发：刘士发

会议地点	贝特瑞会议室	会议时间	2020 年 4 月 3 日 下午：14 点 00 分
会议主持人	王立波		
会议主题：		月度首次例会	
一、 会议内容			
1、总包徐斌：（1）上月主要盖北坡 Z 型支架，和檩条安装。材料汇报 3 月南坡彩钢瓦完成，北坡完成 80% （2）。彩钢瓦吊装完成 100%，4 月 6 号进行支架安装测试，4 月 15 号前支架进场。			
2、监理方王立波：（1）开会前施工方资料员、安全员必须到场。（2）材料到场必须上报监理部进行检查。（3）希望施工单位提供施工方案，经审核后按施工方案执行。（4）加强现场的成品保护工作，防止二次损坏。（5）照明灯、电钻、临时有电设施要符合标准。			
3、业主方苏宪彬：（1）施工单位安全员要确定，必须到场。（2）通知单是否完善要证实。（3）施工单位项目经理下周确定。（4）现场总包管理人员、施工队管理人员要配备到位。（5）下周四之前确定进度计划。（6）光伏施工单位 4 月 15 号到场。（7）4 月 13 号进行图纸会审，设计交底。（8）资料清单上面报审的文件 2 周之内完成。（9）要将施工队负责人拉进项目群。（10）监理单位人员资质以及总监任命书下周完成。			
谢昆：（1）施工单需将周报、日报纸质版盖完章以后上交业主方，月报将电子版发给我方（2）会议上将监理方下发的通知单回复情况以及整改情况做出说明，最好按照监理要求做出纸质版材料明确汇报。（3）排出进度计划以后要严格按照进度计划执行。（4）明确施工单位人员职责。			
刘琦：（1）施工方案要上报监理，监理允许后方可执行。（2）屋脊、彩钢瓦破损的处理方案也要上报。（3）安全方面总包方的安全员应每天都要检查。（4）屋面一定要清理干净。			
主送单位	常州金坛禾一新能源科技有限公司		



扫描全能王 创建

发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司金坛监理部	发文时间	2020.4.3

