

会议纪要

编号：008

工程名称：金坛贝特瑞（江苏）新能源有限公司 10.79MW 屋顶光伏

工程

签发：刘七发

会议地点	贝特瑞会议室	会议时间	2020年4月10日 上午：10点00分
会议主持人	王立波		
会议主题：	监理周会		
一、会议内容 徐斌：(1)本周1号厂房北坡支架、檩条安装完成30%，累计完成100%。1号厂房北坡彩钢瓦完成20%，累计完成100%。1号厂房北坡彩钢瓦吊装完成75%，累计完成100%，4号屋顶檩条吊装完成10%，累计10%。1号厂房屋脊完成100%。1号厂房已基本结束。(2)通知单回复已完成，从4号厂房开始通知单将配上图片。(3)人员资质上人员正在寻找，时间还不确定(4)。确定4月13号下午2点进行图纸交底，(5)4月15号至4月20号光伏施工队进场。 王立波：(1)1号厂房北坡彩钢瓦压瓦下周进行。(2)安全资料要完善，做安全演练留下演练资料。 张书龙：经初步验收发现问题(1)风机口防水处理细节不规范。(2)屋顶脊瓦个别螺钉脱落。(3)产品保护不到位。(4)部分区域垃圾未及时清理。 刘琦：(1)光伏图纸要一致标准。(2)每道工序要进行报验，监理同意后才能进行下道工序。 谢昆：(1)光伏的施工合同尽快确定。(2)光伏施工队进场后第一时间将人员资质报验。(3)4号屋顶彩钢瓦的保质期要确定。(4)4号屋顶图纸要单独进行出。(5)总包方下周回复上次安全检查的问题。(6)尽快处理1号屋顶的结尾工作。(7)4号厂房的彩钢瓦材料要先及时报验监理。			
主送单位	常州金坛禾一新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司金坛监理部	发文时间	2020.4.10



扫描全能王 创建