

工程名称: 金坛贝特瑞(江苏)新能源有限公司 10.79MW 屋顶光伏工程

签发: 王同富

会议地点	贝特瑞会议室	会议时间	2020年4月17日 上午: 9点30分
会议主持人	王国富		
会议主题:	监理周会		
一、会议内容 监理单位: 王国富: (1) 桥架盖板, 望总包方加强进度, 尽快整改完成。 (2) 屋面垃圾及时清理。 (3) 挡风板用双面胶固定不符合规范, 立即整改。 (4) 光伏夹具安装前应处理好屋顶质量, 细节问题。 (5) 人员资质、公司资质缺失。 (6) 施工日志, 每天发群里。 张书龙: (1) 挡风板整改完成后要抽查验收, 发现不合格后将进行考核。 (2) 屋脊做法, 明确施工方案后进行整改。 总包单位: 徐斌: (1) 4号屋顶换0.7厚的新瓦。 (2) 下周一部分夹具进厂。 (3) 4号预制舱的位置要明确, 使行人工开挖, 做出施工方案。 建设单位: 谢昆: (1) 下周公司安全检查, 请总包方和监理方做好准备。。 (2) 1号屋顶收尾工作4月底结束。 (3) 三号屋顶下周开始放线, 监理做好检查工作。 (4) 光伏施工材料要提前报验。 (5) 光伏施工必须做出施工组织设计, 以及每道工序要进行报审。			



- (6) 施工计划要下周确定。
- (7) 3号屋顶施工方案已交接, 4号屋顶施工方案已确定。
- (8) 总包方安全员确定, 要将任命书, 人员资质报审。
- (9) 桥架盖板周六整改完成, 这是重大安全隐患。

主送单位	常州金坛禾一新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司金坛监理部	发文时间	2020. 4. 17

