

会议纪要

编号：010

工程名称：金坛贝特瑞（江苏）新能源有限公司 10.79MW 屋顶光伏工程

签发：王国富

会议地点	贝特瑞会议室	会议时间	2020 年 4 月 24 日 上午：9 点 30 分
会议主持人	王国富		
会议主题：	监理周会		
一、会议内容 监理单位： 王国富： (1) 1 号厂房屋脊的挡风板用双面胶是不行的，需打结构胶，出施工方案。 (2) 1 号厂房屋顶原桥架拿掉支撑脚，直接放彩钢瓦上，彩钢瓦与桥架接触面要好到保护。 (3) 临时楼梯不在我方监理验收范围之内，为安全文明施工，我方监理会每天检查。 (4) 每天的施工日志，施工计划要发给我方资料员。 (5) 每一道工序施工前施工方案要向监理方报审，经监理审核后后方可进行施工。 (6) 下周安全检查，施工方做好屋面垃圾清理。临时楼梯要确定安全负责人。 马咸顺： (1) 总包方项目经理的资质缺失。 (2) 1 号屋顶已装镀锌方管、Z 型支架合格证、出厂检验报告，厂家资质缺失。 总包单位： 徐斌： (1) 1 号屋顶正在返工，拆除彩钢瓦。3 号屋顶拆除防雷接地。光伏施工队现进场 9 人，彩钢瓦施工队 11 人。组件 5 月 10 号前进场。 (2) 1 号屋顶屋脊换不锈钢铆钉，拆除屋脊重新装。挡风板下定三个点打结构胶，挡风板的位置与铆钉的位置在一个点。彩钢瓦搭接处不小于 30cm，需打胶。需将彩钢瓦翻瓦头起到挡			



扫描全能王 创建

水板的作用。如有剪口，需打胶。

(3) 拆除彩钢瓦从 4 月 23 号开始需要 12 天、屋脊整改需 3 天。将 SBS 的整改方案上报监理。

建设单位：

刘琦：

(1) 3 号屋顶放线，要有依据，放线记录。

谢昆：

(1) 1 号、3 号屋顶的施工计划要盖好章报业主项目部。

(2) 总包方项目经理的资质一再拖延，需尽快报审，明确落实时间。

(3) 永久 Z 型爬梯需总包方尽快做出具体方案。

(4) 现有图纸缺失的以及未完成图纸尽快完善，并明确完成时间。

(5) 我司近期将开展季度安全检查，请总包和监理做好迎检准备，提前做好相应材料。

主送单位	常州金坛禾一新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司金坛监理部	发文时间	2020. 4. 24

