

会议纪要

编号: 011

工程名称: 金坛贝特瑞(江苏)新能源有限公司 10.79MW 屋顶光伏工程

签发: 张书龙

会议地点	贝特瑞会议室	会议时间	2020 年 4 月 30 日 上午: 10 点 00 分
会议主持人	张书龙		
会议主题:	月度例会		
一、 会议内容			
1、总包徐斌: 本月施工概况			
(1) 1 号屋顶返修部分彩钢瓦拆除完成 100%			
(2) 1 号屋面返修彩钢瓦敷设完成 100%。			
(3) 3 号屋顶夹具安装完成 50%			
(4) 3 号屋顶放线完成 50%。			
(5) 3 号屋顶夹具、导轨吊装完成 100%。			
(6) 3 号屋顶原防雷接地网拆除完成 100%。			
下月施工计划:			
(1) 3 号光伏支架放线完成 100%。			
(2) 3 号组件安装完成 100%。1 号屋顶组件安装完成 30%			
(3) 预制舱基础完成 100%。			
2、监理方马咸顺:			
(1) 施工单位项目经理资质缺失。			
(2) 1 号屋顶已装方管的厂家资质缺失。			
(3) 南玻 SBS 未整改。			
(4) 吊装方案必须提前报审。			
3、业主方谢昆:			
(1) 落实出图计划, 不能耽误工期。			
(2) 1 号屋顶彩钢瓦验收时要按照合同要求, 资料完整后方可申请验收。			
(3) 5 月 15 号前, 必须解决项目经理资质问题。			
(4) 施工计划、供货计划确定后需严格执行。			
(5) 永久 Z 型爬梯方案 5 月 10 号前确定。			
(6) 假期间施工单位、监理单位做好安全检查, 施工方要做好安全教育。			

(7) 节后第一天去金坛发改局或常州发改委咨询电价补贴事宜。

(8) 节后第一周确认项目工期和优惠政策延期事宜。

(9) 节后第一周确认 4 号屋顶彩钢瓦施工各方责任。

刘琦：

(1) 以后开会前要确定好时间节点。

(2) 光伏施工一定要对安全加强管理，监理方对楼梯每天检查。

(3) 质量方面，如监理方发现问题，第一时间和总包沟通及时处理。

(4) 每道工序要提前报验。

(5) 施工进度，严格按施工计划表进行。

主送单位	常州金坛禾一新能源科技有限公司 江苏天目电力建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司金坛监理部	发文时间	2020. 4. 30