

会议纪要

编号：012

工程名称：金坛贝特瑞（江苏）新能源有限公司 10.79MW 屋顶光伏工程

签发：2020/5/8

会议地点	贝特瑞会议室	会议时间	2020年5月8日 下午：15点00分
会议主持人	王国富		
会议主题：	周例会		
一、会议内容			
1、监理王国富：			
(1) 3号屋顶北坡发现部分螺栓松动，屋面不平导致导轨安装不平，后期安装组件会对组件造成损坏。望施工单位立即解决问题并做出整改方案。			
(2) 将3号屋顶分4个区域，按北坡、南坡东区、西区进行材料报验以及工序报验。			
(3) 总包方提供的资料有缺失，立即整改。			
(4) 中央督察组下周对贝特瑞进行检查，望总包方做好安全事宜。			
马咸顺：			
(1) 1号屋顶 SBS 整改完成，但发现个别风机口细节处理不到位，望施工单位及时处理。			
(2) 部分桥架还未整改。			
(3) 对3号屋顶的放线做出施工说明、技术交底。			
总包徐斌：			
(1) 本周完成：3号屋顶支架安装北坡完成95%，南坡完成40%。			
(2) 下周3号屋顶支架安装完成100%，组件安装完成30%。			
(3) 原计划4号屋顶5月30完成彩钢瓦工作。现推迟，具体时间未定。			
业主谢昆：			
(1) 周例会监理方要做好本周进度监督情况汇报。			
(2) 下周完成二次设备合同签订。			
(3) 明确1号屋顶、3号屋顶、4号屋顶设备到货计划。			



扫描全能王 创建

- (4) 现场落实好安全培训和安全检查工作,做好记录,监理单位对安全管理资料及时审查。
 - (5) 需报审、报验材料要及时完成。
 - (6) 原计划 3 号屋顶支架安装完成时间为 5 月 9 号,对未完成施工计划要求的,总包方做出合理解释并提出解决方案,并将后续施工计划明确。
 - (7) 5 月 10 号提供预制舱基础图纸,下周完成缺失图纸以及二次部分施工图、电气设备安装图下。
 - (8) 5 月 10 号前将永久 Z 型爬梯的施工方案完成。
 - (9) 项目经理资质 5 月 15 号前完成。
 - (10) 5 月 15 号前落实对 4 号屋顶彩钢瓦施工的责任划分明确。
 - (11) 跟踪好竞价申报事宜。
 - (12) 中央督察组检查前,总包单位做好首检工作,安全问题一定要重视,重点对临时爬梯做出安全方案,防止出问题。
- 刘琦:
- (1) 为安全施工,施工单位一定要用充电电钻。
 - (2) 进度要控制好,对工期的管控,做个方案。
 - (3) 安装夹具不能出现松动现象,施工单位要进行自检。

主送单位	常州金坛禾一新能源科技有限公司 江苏天目电力建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司金坛监理部	发文时间	2020.5.8

