

金坛贝特瑞（江苏）新能源有限公司 10.79MW 屋
顶光伏工程

会
议
纪
要

（第十四期）

常州正衡电力工程监理有限公司

会 议 纪 要

工程名称：金坛贝特瑞（江苏）新能源有限公司 10.79MW 屋顶光伏工程 编号：JSJTBTR-851-3-3-14

会议地点	贝特瑞会议室		会议时间	2020. 05. 22
会议主持人	王国富	会议主题	周例会	
参加部门/人员：				
建设单位：常州金坛禾一新能源科技有限公司				
施工单位：江苏天目电力建设有限公司				
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司				
本次会议是本项目的第 14 次监理会议，会议由监理方代表王国富主持，主要内容如下：				
一、 监理方：				
1、要求总包方加紧落实 1 号屋顶的 8 条整改。				
2、3 号屋顶需要增加施工人数，抓紧导轨的整改和组件安装，要求在本月的 25 号之前要将 3 号屋顶的组件装完。				
3、要求总包方明确详细日期加派施工人员工作。				
4、4 号厂房的爬梯竹垫散落存在安全问题，要求总包方必须整改到位（业主要求今天必须要整改到位）。				
5、施工人员在安装组件时要防止遮阳帽掉落，避免砸坏组件。组件安装完成之后，要求总包方能自检压块是否压紧在导轨上。				
6、要求总包方做好高温防暑准备，人员工作时间要调整到位。				
7、部分桥架盖板缺失，要求总包方立刻固定到位。				
二、 业主：				
1、按照计划表工期已经滞后，施工单位尽快加派人手，赶工期。				
2、目前施工人员不够，需要总包方立刻增加人手。				
3、图纸（电气设备安装，二次通信），现有图纸差（12,13,14），要求总包方下周定稿并补齐。				
4、3 号厂房的施工材料和报审方案在本月的 25 号之前要求补齐并签字盖章。				
5、总包方要根据施工进度，每周安排好施工人员的安全培训。				

- 6、预制舱基础开挖要请被贝特瑞人员和监理现场旁站，总包方要做好方案报审。
- 7、今天组件吊装，组件隐裂测试，监理方要跟踪到位。
- 8、总包要根据现场的进度要求，**下周三前**重新排工期，最终并网时间不能变。

二、总包

- 1、根据现场的进度要求，将会增加人手。
- 2、3号屋顶部分烟囱加高，4号屋顶部分排气口加高，1号屋顶南坡部分烟囱加高，将会导致总容量缺失。
- 3、3号屋面有多个施工队工作，存在安全质量隐患。
- 4、缺失的桥架盖板将会立马整改到位。
- 5、缺失的图纸在会后与设计院私下商量并定稿。

签发：

主送单位	金坛贝特瑞（江苏）新能源有限公司 10.79MW 屋顶光伏工程施工单位项目部		
抄送单位	金坛贝特瑞（江苏）新能源有限公司 10.79MW 屋顶光伏建设工程项目部		
发文单位	金坛贝特瑞（江苏）新能源有限公司 10.79MW 屋顶光伏工程监理项目部	发文时间	2020.05.22

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。