

金坛贝特瑞（江苏）新能源有限公司 10.79MW 屋
顶光伏工程

会
议
纪
要

（第十五期）

常州正衡电力工程监理有限公司

会 议 纪 要

工程名称：金坛贝特瑞（江苏）新能源有限公司 10.79MW 屋顶光伏工程 编号：JSJTBTR-851-3-3-15

会议地点	贝特瑞会议室			会议时间	2020. 05. 26
会议主持人	王国富	会议主题	针对现场的施工问题		
参加部门/人员：					
建设单位：常州金坛禾一新能源科技有限公司					
施工单位：江苏天目电力建设有限公司					
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司					
本次会议是本项目的第 15 次监理会议，会议由监理方代表王国富主持，主要内容如下：					
一、 监理方：					
1、要求总包方加紧落实 1 号屋顶的 8 条整改。					
2、严禁施工人员中午酒后工作（如有发现必严惩）。					
3、要求总包方明确详细日期加派施工人员工作。					
4、要求总包方做好高温防暑准备。					
二、 业主：					
1、要求总包方将下个月将所有屋面的施工计划、人员安排计划、设备材料到货计划在本周五前制定完成。					
2、图纸在本月末定稿并移交到监理和业主两方。					
3、要求监理方整理好开箱检查记录情况、本月的联系单和通知单的数量统计以及施工材料的确认。					
4、要求总包在本周五将组件的电子版检测报告发给监理方和业主方确认。					
5、最终的并网时间点不变。					
二、 总包					
1、根据现场的进度要求，将会增加人手。					
2、加紧安排设备材料的现场到货。					

签发：

主送单位	金坛贝特瑞（江苏）新能源有限公司 10.79MW 屋顶光伏工程施工单位项目部		
抄送单位	金坛贝特瑞（江苏）新能源有限公司 10.79MW 屋顶光伏建设工程项目部		
发文单位	金坛贝特瑞（江苏）新能源有限公司 10.79MW 屋顶光伏工程监理项目部	发文时间	2020.05.27

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。