

金坛贝特瑞（江苏）新能源有限公司 10.79MW 屋
顶光伏工程

会
议
纪
要

（第十六期）

常州正衡电力工程监理有限公司

会 议 纪 要

工程名称：金坛贝特瑞（江苏）新能源有限公司 10.79MW 屋顶光伏工程 编号：JSJTBTR-851-3-3-16

会议地点	贝特瑞会议室		会议时间	2020. 05. 29
会议主持人	王国富	会议主题	周例会	
参加部门/人员：				
建设单位：常州金坛禾一新能源科技有限公司				
施工单位：江苏天目电力建设有限公司				
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司				
本次会议是本项目的第 16 次监理会议，会议由监理方代表王国富主持，主要内容如下：				
一、 监理方：				
1、总包方需要在周末留一人现场值班。				
2、基础在浇筑前需要及时做好试块和钢筋等送检工作。				
3、材料现场到货时，需及时通知监理方与总包方做好开箱检查。				
4、严禁施工人员在现场吸烟。				
5、防雷垫片的安装规范，夹块到组件边框的距离，压块螺丝的拧紧程度等问题总包方需及时整改到位。				
二、总包：				
1、材料将在下一周会陆陆续续的现场到货，将会与监理方做好现场的开箱检查。				
2、3 号厂房的并网资料和并网手续正在加紧整改和落实。				
3、下周将重新安排好材料最晚的到货时间（2020.6.25 并网不变）。				
4、所缺图纸将在本月底移交到监理和业主手上。				
三、业主：				
1、3 号和 1 号屋面的并网点不变（2020.6.25，2020.7.10）。				
2、3 号屋面组件安装等一系列的问题需及时整改到位。				
3、抓好施工现场的安全问题，做好每个阶段的安全技术交底。				
4、下周监理方和总包方做好图纸的交底会审。				
5、总包方做好施工现场的防暑应急措施。				

签发：

主送单位	金坛贝特瑞（江苏）新能源有限公司 10.79MW 屋顶光伏工程施工单位项目部		
抄送单位	金坛贝特瑞（江苏）新能源有限公司 10.79MW 屋顶光伏建设工程项目部		
发文单位	金坛贝特瑞（江苏）新能源有限公司 10.79MW 屋顶光伏工程监理项目部	发文时间	2020.05.29

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。