

金坛贝特瑞（江苏）新能源有限公司 10.79MW 屋
顶光伏工程

会
议
纪
要

（第十七期）

常州正衡电力工程监理有限公司

会 议 纪 要

工程名称：金坛贝特瑞（江苏）新能源有限公司 10.79MW 屋顶光伏工程 编号：JSJTBTR-851-3-3-17

会议地点	贝特瑞会议室		会议时间	2020. 06. 05
会议主持人	王国富	会议主题	周例会	
参加部门/人员： 建设单位：常州金坛禾一新能源科技有限公司 施工单位：江苏天目电力建设有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 本次会议是本项目的第 17 次监理会议，会议由监理方代表王国富主持，主要内容如下： 一、 监理方： 1、3 号屋顶南坡东区垫片安装不规范（有部分垫片未压紧在导轨和支架之间）。 2、现场未用到的多余垫片，夹具和废料要做到及时清理（人走料清）。 3、预制舱基础每一道工序做完后，需经过我们监理方验收才可以进行下一道工序。 4、3 号爬梯最上面竹垫外漏有松动，请总包方 本周五 整改到位。 5、要求 3 号厂房所有材料在下一周全部到位。 6、材料到货要及时通知监理方做开箱检查。 7、往后天气炎热，做好工人的作息时间。 二、总包： 1、3 号屋顶组件在下周安装完成。 2、目前施工人数为 25 人，后续将会增派施工人员。 3、屋顶上的风机控制线管情况将会与贝特瑞人员商量整改。 4、加紧落实材料的到货时间。 5、针对现场施工出现的质量问题将会立即整改到位。 三、业主： 1、二次合同尽快签好。 2、 下周 做好图纸会审和交底。				

3、监理所提出的组件安装质量问题，要及时整改到位。（垫片安装不规范且没紧固，夹具到组件边框距离不符合图纸要求，防雷垫片错误安装等）。

4、重点排查施工现场的安全隐患和施工人员的身体情况（如有发现请及时整改到位），在班前班后做好施工人员的安全技术培训。

5、排除一切外界因素，3号屋顶的并网时间点不变（2020.6.25）。

6、下周将所有的资料报审全部审核并签字盖章。

7、二次系统调试前，总包需通知业主方一起现场观看调试情况。

签发：

主送单位	金坛贝特瑞（江苏）新能源有限公司 10.79MW 屋顶光伏工程施工单位项目部		
抄送单位	金坛贝特瑞（江苏）新能源有限公司 10.79MW 屋顶光伏工程建设工程项目部		
发文单位	金坛贝特瑞（江苏）新能源有限公司 10.79MW 屋顶光伏工程监理项目部	发文时间	2020.06.05

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。