

金坛贝特瑞（江苏）新能源有限公司 10.79MW 屋
顶光伏工程

会
议
纪
要

（第十八期）

常州正衡电力工程监理有限公司

会 议 纪 要

工程名称：金坛贝特瑞（江苏）新能源有限公司 10.79MW 屋顶光伏工程 编号：JSJTBTR-851-3-3-18

会议地点	贝特瑞会议室		会议时间	2020. 06. 12
会议主持人	王国富	会议主题	周例会	
参加部门/人员：				
建设单位：常州金坛禾一新能源科技有限公司				
施工单位：江苏天目电力建设有限公司				
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司				
本次会议是本项目的第 18 次监理会议，会议由监理方代表王国富主持，主要内容如下：				
一、 监理方：				
1、防雷垫片的安装规范，夹块到组件边框的距离，压块螺丝的拧紧程度等问题总包方需及时整改到位。				
2、设备和材料进场验收时，总包需及时通知监理方做好现场的开箱检查。				
3、严禁工人中午喝酒。				
4、现阶段处于梅雨季节，总包方需固定好屋面的散落物以防大风天气刮到，以及告诫施工人员下雨时严禁拥挤下楼。				
5、一切施工工序严格按照图纸要求施工。				
6、4 号预制舱底板混凝土浇筑高度小于图纸上的要求，要求总包方及时整改到位。				
7、总包方及时做好原材料送检，确保质量合格。（砖块，砂浆配比和混凝土试块）。				
二、总包：				
1、3 号屋顶直流放线在下周安装完成。				
2、目前施工人数为 25 人，后续将会增派施工人员。				
3、3 号厂房一次 GCS 柜就位下周完成（并网时间待贝特瑞确定，正在协调）。				
4、目前 3 号屋面施工材料差交流电缆和接地扁铁，正加紧落实材料的到货情况。				
5、针对现场施工出现的质量问题将会立即整改到位。				

三、业主：

- 1、排除一切外界因素，3号屋顶的并网时间点不变（2020.6.25）。
- 2、现阶段处于梅雨季节，总包方要固定好屋面散落物。
- 3、监理所提出的组件安装质量问题，要及时整改到位。（垫片安装不规范且没紧固，夹具到组件边框距离不符合图纸要求，防雷垫片错误安装等）。
- 4、并网所需要的资料和相关手续，下周要尽快完善好。
- 5、土建的施工工序一切按照图纸施工（监理方需及时验收每一道工序）。
- 6、图纸的交底会审纪要，要求设计院尽快完成。（缺失的土建图纸，请尽快完善）。

签发：

主送单位	金坛贝特瑞（江苏）新能源有限公司 10.79MW 屋顶光伏工程施工单位项目部		
抄送单位	金坛贝特瑞（江苏）新能源有限公司 10.79MW 屋顶光伏建设工程项目部		
发文单位	金坛贝特瑞（江苏）新能源有限公司 10.79MW 屋顶光伏工程监理项目部	发文时间	2020.06.12

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。