

金坛贝特瑞（江苏）新能源有限公司 10.79MW 屋
顶光伏工程

会
议
纪
要

（第十九期）

常州正衡电力工程监理有限公司

会 议 纪 要

工程名称：金坛贝特瑞（江苏）新能源有限公司 10.79MW 屋顶光伏工程 编号：JSJTBTR-851-3-3-19

会议地点	贝特瑞会议室		会议时间	2020.06.19
会议主持人	王国富	会议主题	周例会	

参加部门/人员：

建设单位：常州金坛禾一新能源科技有限公司

施工单位：江苏天目电力建设有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

本次会议是本项目的第 19 次监理会议，会议由监理方代表王国富主持，主要内容如下：

一、 监理方：

1. 1 号厂房屋面北坡夹具基本安装完成，南坡剩余垃圾要抓紧清理掉。

2. 一次柜底座需要做防腐 。

3. 预制舱基础要安排人清理干净。

4. 3 号厂房屋面并网之前，不符合要求的要全部整改到位。

二、 总包：

1. 3 号厂房交流电缆已到货。

2. 因贝特瑞不同意停电，25 号并网不能实现，要等到 7 月份。

3. 1 号厂房屋面北坡夹具安装已基本完成。

4. 因没有备案，质监站对送检的钢筋和砂浆试块不接收。

5. 3 号厂房接地扁铁还没到货，弯头要现场焊接再刷漆。

6. 3 号厂房逆变器已吊装上去。

三、 业主：

1. 尽快解决现场停电难、供电公司手续等问题，力争 3 号厂房光伏月底前并网。否则会根据合同进行考核。

2. 抢工期间，施工不能马虎，要确保施工质量。

3. 厂区停电后，一次柜安装时，一定要做好安全保护措施，要依据贝特瑞要求办理工作票、操作票。

4. 需要报验的资料要抓紧时间报。
5. 基础回填土一定要补够，回填要到位。
6. 4号厂房彩钢瓦施工进度及时跟踪。
7. 1号厂房导轨夹具组装，避免出现类似3号厂房的施工问题。

签发：

主送单位	金坛贝特瑞（江苏）新能源有限公司 10.79MW 屋顶光伏工程施工单位项目部		
抄送单位	金坛贝特瑞（江苏）新能源有限公司 10.79MW 屋顶光伏工程建设工程项目部		
发文单位	金坛贝特瑞（江苏）新能源有限公司 10.79MW 屋顶光伏工程监理项目部	发文时间	2020.06.19

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。