

金坛贝特瑞（江苏）新能源有限公司 10.79MW 屋  
顶光伏工程

会  
议  
纪  
要

（第二十期）

常州正衡电力工程监理有限公司

# 会 议 纪 要

工程名称：金坛贝特瑞（江苏）新能源有限公司 10.79MW 屋顶光伏工程

编号：JSJTBTR-851-3-3-20

|       |        |      |      |              |
|-------|--------|------|------|--------------|
| 会议地点  | 贝特瑞会议室 |      | 会议时间 | 2020. 06. 28 |
| 会议主持人 | 王国富    | 会议主题 | 周例会  |              |

参加部门/人员：

建设单位：常州金坛禾一新能源科技有限公司

施工单位：江苏天目电力建设有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

本次会议是本项目的第 20 次监理会议，会议由监理方代表王国富主持，主要内容如下：

一、 监理方：

1. 3 号厂房屋顶发现的问题还没有整改，还有许多螺丝松动，没有拧紧的现象存在，要在并网前要全部整改完。

2. 报验的施工资料不全，还缺少很多，要抓紧补齐。

3. 安全员证要抓紧办理。

4. 1 号厂房屋顶北坡导轨施工安装质量比 3 号厂房普遍要好。

二、 总包：

1. 1 号厂房屋顶导轨已安装完成 50%,3 号厂房屋顶逆变器安装完成 100%。

2. 3 号厂房一次并网柜安装的停电时间待定，7 月初能达到条件。

3. 并网所需要的资料已送电网公司。

4. 预制舱基础钢筋、混凝土的送检还没有送，但已联系好。

5. 1、3、4 号厂房的接地镀锌扁铁和 1 号厂房的交流电缆已到货。

三、 业主：

1、3 号厂房屋顶光伏发电要在 7 月 5 日之前完成并网。

2、3 号厂房交流电缆放线要抓紧完成。

3、总包方要把图纸会审交底电子版发送给业主。

4、总包要把 4 号厂房屋顶彩钢瓦施工的完成时间确定一下。

5、总包方要把 1、3、4 号厂房屋顶光伏发电并网计划重新制定一下。

6、监理、总包要把月报准备好，定于 6 月 30 日下午 2 点开会。

7、总包要把 4 号厂房物资供应到货计划，以及下个月施工内容和施工计划制定好。

8、施工人员较少，需要补充人员，以免影响施工进度，延误工期。

签发：

|      |                                         |      |            |
|------|-----------------------------------------|------|------------|
| 主送单位 | 金坛贝特瑞（江苏）新能源有限公司 10.79MW 屋顶光伏工程施工单位项目部  |      |            |
| 抄送单位 | 金坛贝特瑞（江苏）新能源有限公司 10.79MW 屋顶光伏建设工程项目部    |      |            |
| 发文单位 | 金坛贝特瑞（江苏）新能源有限公司<br>10.79MW 屋顶光伏工程监理项目部 | 发文时间 | 2020.06.28 |

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。