

金坛贝特瑞（江苏）新能源有限公司 10.79MW 屋
顶光伏工程

会
议
纪
要

（第二十一期）

常州正衡电力工程监理有限公司

会议纪要

工程名称：金坛贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司 10.79MW 分布式屋顶光伏发电项目
编号：JSJTBTR-851-3-3-21

会议地点	贝特瑞会议室		会议时间	2020.07.02
会议主持人	王国富	会议主题	周例会	
参加部门/人员：				
建设单位：常州金坛禾一新能源科技有限公司				
施工单位：江苏天目电力建设有限公司				
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司				
本次会议是本项目的第 21 次监理会议，会议由监理方代表王国富主持，主要内容如下：				
一、 监理方：				
1. 7 月份的施工计划总包方已经制定出来，要求施工方把重点放到 3 号厂房，抢 3 号厂房工期，力争 10 日前并网。				
2. 1 号屋面安装质量虽然比较好，但小问题太多，施工方要重视，杜绝小毛病的出现。				
3. 3 号电缆沟施工开挖时，要防止对地下管道造成损坏。				
4. 下雨时，上下爬梯要注意防滑，一定不要拥挤，防止意外情况发生。				
5. 3 号厂房配电室现场较乱，环氧地坪有损坏现象。				
6. 3 号厂房焊接接地扁铁时，要注意安全防护，下面要有防火板，灭火器要放到位。				
7. 因最近下雨比较多，工人不施工时，施工方要做好工作，防止因工人喝酒、打牌而引起矛盾发生打架事件的发生。				
二、总包：				
1. 因贝特瑞公司的生产原因，停电很困难，已经把 2 种停电方案报给贝特瑞公司。				
2. 如果达到并网条件，3 号厂房可以并网，1 号、4 号厂房不能并网，我方将和供电公司沟通协调。				
3. 1 号、4 号厂房所需的材料、组件尽快发货到位。				

4. 安全员 C 证下周进行培训。

三、业主：

1. 施工质量方面要把控好，质量小的问题还存在，导轨、组件施工要检查仔细。
2. 安全是头等大事，总包方要高度重视，要经常进行安全教育，每周、每月要向业主安全汇报。
3. 3 号厂房并网的最后期限是 7 月 10 日，桥架安装、交流放线要尽快完成，要抢工期，监理要根据施工计划检查完成情况，并向业主汇报。将根据是否具备并网条件，根据合同对总包方进行考核。
4. 材料吊装作业时，要做好安全防护措施，四周要拉起警戒线，并有专人看守。
- 5、1 号、4 号预制舱基础要抓紧施工，轴线要放准确，严格按照图纸施工。
- 6、监理一期资料已报审并签字，二期的资料也要抓紧准备报审，施工方的资料要完善齐全，尽快报审。

签发：

主送单位	金坛贝特瑞（江苏）新能源有限公司 10.79MW 屋顶光伏工程施工单位项目部		
抄送单位	金坛贝特瑞（江苏）新能源有限公司 10.79MW 屋顶光伏工程建设工程项目部		
发文单位	金坛贝特瑞（江苏）新能源有限公司 10.79MW 屋顶光伏工程监理项目部	发文时间	2020.07.03

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。

会议签到表

2020年 7月 2日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮箱
谢昆	金坛东一		17366018163	48179591@qq.com
刘琦	金坛东一		18952169267	
刘爽	天目电力		18762400539	
卢书	天目电力		15951684857	
徐斌	天目电力		13488026208	
王同(和)	常州正衡		13861100087	
张朝号	常州正衡		13863218733	

