

金坛贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司屋顶
10.79MW 分布式光伏发电项目

会
议
纪
要

（第二十二期）

常州正衡电力工程监理有限公司

会议纪要

工程名称：金坛贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司 10.79MW 分布式屋顶光伏发电项目
编号：JSJTBTR-851-3-3-22

会议地点	贝特瑞会议室		会议时间	2020.07.10
会议主持人	王国富	会议主题	周例会	
参加部门/人员： 建设单位：常州金坛禾一新能源科技有限公司 施工单位：江苏天目电力建设有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 本次会议是本项目的第 22 次监理会议，会议由监理方代表王国富主持，主要内容如下： 一、 监理方： 1、1 号厂房屋顶北坡有的压块安装错误，要求施工方整改。 2、1 号厂房屋顶南面导轨安装完成后，施工方要先仔细检查一遍，再报验。 3、3 号厂房外墙桥架里面螺丝有没拧紧现象；配电房里面电缆沟有水，总包方要拍照保留证据。 4、1 号厂房预制舱基础砌墙已快完成，总包方要尽快送检钢筋、水泥等材料。 5、在安全方面，总包方要进行电气施工安全培训。 6、3 号厂房屋顶接地扁铁焊接，现场要配备好灭火器。 二、总包： 1、1 号厂房导轨安装完成 95%，组件安装完成 1700 块，累计完成 33% 。 1 号厂房组件本月能安装完成。 2、1 号厂房预制舱基础砌砖基本完成，交流电缆进线预留洞口位置要确定一下。 3、3 号厂房交流电缆放线今天完成，只有接地扁铁还没有焊接。 三、业主： 1、3 号厂房交流电缆放线完成后，要先焊接接地扁铁，施工时要防止扁铁碰坏组件，争取 7 月 14 日前焊接完成，15 日具备并网条件。 2、总包方要和贝特瑞公司确定好停电时间，停电时间确定下来后，一定要及时通知业主。				

3、总包方要定期对施工人员进行安全培训，每天上岗前要进行安全教育，要有记录，安全教育培训台账要齐全。

4、1号和4号厂房预制舱基础送检要在下周三前完成。

5、3号厂房施工方要先自检，发现不合格的地方要抓紧时间整改，整改完成后再报验。

6、总包方要把交流电缆吊装方案制定出来。

7、预制舱基础的钢筋要整治到位，不能有偏差，砖墙的防水砂浆要全部抹好后，再回填土，要有验收资料，二次浇注时要注意质量。

8、总包方要做好并网方案和调试方案。

签发：

主送单位	金坛贝特瑞（江苏）新能源有限公司 10.79MW 屋顶光伏工程施工单位项目部		
抄送单位	金坛贝特瑞（江苏）新能源有限公司 10.79MW 屋顶光伏工程建设工程项目部		
发文单位	金坛贝特瑞（江苏）新能源有限公司 10.79MW 屋顶光伏工程监理项目部	发文时间	2020.07.10

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。

贝特瑞(江苏)新材料科技有限公司屋顶 10.79 分布式发电项目监理例会签到表

2020 年 7 月 10 日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮箱
谢勇	金峰一			
刘涛	苏环采			
王同信	常州正衡			
张南松	常州正衡			
徐珂	天目电力			
刘爽	天目电力			

