

金坛贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司屋顶
10.79MW 分布式光伏发电项目

会
议
纪
要

（第二十三期）

常州正衡电力工程监理有限公司

会议纪要

工程名称：金坛贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司 10.79MW 分布式屋顶光伏发电项目
编号：JSJTBTR-851-3-3-23

会议地点	贝特瑞会议室		会议时间	2020.07.16
会议主持人	王国富	会议主题	周例会	
参加部门/人员：				
建设单位：常州金坛禾一新能源科技有限公司				
施工单位：江苏天目电力建设有限公司				
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司				
本次会议是本项目的第 23 次监理会议，会议由监理方代表王国富主持，主要内容如下：				
一、 监理方：				
1、上周安排的材料送检，到今天还没有去送，总包方要尽快落实。				
2、3 号厂房下墙电缆桥架盖板盖不上，要根据现场情况完善好。				
3、3 号厂房屋顶组件下方的香烟盒、烟头等垃圾要处理干净。				
4、1 号厂房爬梯第七个拐弯点铺垫损坏，要抓紧重新加上铺垫。				
5、4 号厂房预制舱基础要尽快施工。				
二、总包：				
1、并网施工方案已制定好。				
2、由于贝特瑞公司的用电量还很大，具体的停电方案由贝特瑞公司确定。				
3、送检的材料还有钢筋没准备齐全。				
三、业主：				
1、并网施工方案要做一个隔离保护方案。				
2、3 号厂房屋顶的接地扁铁没有焊接，逆变器交流电缆还没有连接，要抓紧施工。				
3、1 号厂房屋顶组件已安装完成 50%，本月底要把 1 号厂房的组件全部安装完成。				
4、总包要把供货的材料数量再核实一遍。				
5、4 号厂房彩钢瓦分部验收，验收一部分做一部分光伏，要在 8 月 26 日前具备并网条件。				
6、1 号、4 号厂房预制舱基础月底前一定要完工，否则将会影响二次并网。				

7、3号厂房屋顶接线时遗留下来的配件，施工方要清理干净，不然下大雨时容易被水冲走，堵塞下水口。

8、3号厂房并网铜排连接时，要注意安全，防护措施要做好，停电后，施工操作前要经过贝特瑞公司确认。

签发：

主送单位	金坛贝特瑞（江苏）新能源有限公司 10.79MW 屋顶光伏工程施工单位项目部		
抄送单位	金坛贝特瑞（江苏）新能源有限公司 10.79MW 屋顶光伏建设工程项目部		
发文单位	金坛贝特瑞（江苏）新能源有限公司 10.79MW 屋顶光伏工程监理项目部	发文时间	2020.07.16

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。

贝特瑞(江苏)新材料科技有限公司屋顶 10.79 分布式发电项目监理例会签到表

2020 年 7 月 16 日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮箱
谢昆	金坛市一			
卢	天目电力			
刘建	天目电力			
郭恩见	天目电力			
徐物	天目电力			
王同/宏	常州正衡			
张永兵	常州正衡			

