

金坛贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司屋顶
10.79MW 分布式光伏发电项目

会
议
纪
要

（第二十四期）

常州正衡电力工程监理有限公司

会议纪要

工程名称：金坛贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司 10.79MW 分布式屋顶光伏发电项目
编号：JSJTBTR-851-3-3-24

会议地点	贝特瑞会议室		会议时间	2020.07.24
会议主持人	王国富	会议主题	周例会	
参加部门/人员：				
建设单位：常州金坛禾一新能源科技有限公司				
施工单位：江苏天目电力建设有限公司				
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司				
本次会议是本项目的第 24 次监理会议，会议由监理方代表王国富主持，主要内容如下：				
一、 监理方：				
1、1 号和 4 号预制舱基础下周一之前一定要浇筑完，否则会影响预制舱的安装。				
2、预制舱基础所用的钢筋、水泥、砖、沙等材料昨天已经送检。				
3、3 号厂房已具备并网条件，接地扁铁焊接正在施工，但桥架盖板还没有盖。				
4、1 号厂房施工安装质量整体较好，防水施工产生的垃圾要清理，施工所用的木板要整理好，做好防护，防止风大吹到组件上或造成其他事故。				
5、施工人员要保持稳定，不能减少，目前天气温度比较高，要给工人做好防暑。				
6、接地焊接要敲掉焊渣，先刷防锈漆再做防腐处理。				
二、总包：				
1、下周三以后贝特瑞公司才能确定停电时间，对 3 号厂房进行并网。				
2、1 号厂房组件全部到货，下周二能全部安装完成。				
3、1 号、4 号预制舱基础 27 日左右浇筑完，8 月 10 日能使用。				
4、预制舱到货后，将和贝特瑞公司协商停电事宜。				
5、4 号厂房屋顶彩钢瓦施工目前还没有进展。				
6、3 号厂房在下周并网前，接地焊接、桥架盖板等施工能全部完成。				
7、1 号厂房逆变器 8 月 2 日能到货。				
8、本月底施工 1 号厂房爬梯。				

三、业主：

- 1、停电时间总包要跟踪一下，确认好后，要提前通知业主和监理，每天要汇报停电日期进展情况，停电的工作安排要细化。
- 2、停电日期确定后，要和电力公司确认好电表安装时间。
- 3、下周初要组织一次安全隐患排查。
- 4、爬梯拆除之前要通知一下业主。
- 5、总包把全部施工图纸重新命名，编好号，要做一个目录，全部发给业主。
- 6、电气标识牌要尽快做好，标识牌命名时要和贝特瑞公司有一个明显的区分。
- 7、如果停电日期定在下周五，总包方要和供电公司沟通，在 8 月 1 日或 2 日并网。
- 8、1 号、4 号厂房的施工进度要加快，确保在 8 月底具备并网条件。

签发：

主送单位	金坛贝特瑞（江苏）新能源有限公司 10.79MW 屋顶光伏工程施工单位项目部		
抄送单位	金坛贝特瑞（江苏）新能源有限公司 10.79MW 屋顶光伏建设工程项目部		
发文单位	金坛贝特瑞（江苏）新能源有限公司 10.79MW 屋顶光伏工程监理项目部	发文时间	2020.07.24

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。

贝特瑞(江苏)新材料科技有限公司屋顶 10.79 分布式发电项目监理例会签到表

2020年 7月24日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮箱
谢昆	金坛木一			
徐斌	天目电力			
郭恩见	天目电力			
王同信	常州正衡			
刘爽	天目电力			
张献岳	常州正衡			



扫描全能王 创建