

金坛贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司屋顶
10.79MW 分布式光伏发电项目

会
议
纪
要

（第二十六期）

常州正衡电力工程监理有限公司

会议纪要

工程名称：金坛贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司 10.79MW 分布式屋顶光伏发电项目
编号：JSJTBTR-851-3-3-26

会议地点	贝特瑞会议室		会议时间	2020.08.07
会议主持人	王国富	会议主题	周例会	
参加部门/人员： 建设单位：常州金坛禾一新能源科技有限公司 施工单位：江苏天目电力建设有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 本次会议是本项目的第 26 次监理会议，会议由监理方代表王国富主持，主要内容如下： 一、 监理方： 1、检查发现 3 号厂房屋顶接地扁铁焊接点的反面有的未做防腐，施工方要立即整改。 2、3 号厂房下墙桥架电缆井内有水，要解决掉，并用盖板盖起来，封堵好，防止雨水进入。 3、4 号厂房的工作面很快就可以施工，总包要统计下 4 号厂房需要的材料，落实好到货日期，不得耽误工期。 4、天气热施工时，工人不要赤背，要安全文明施工。 二、总包： 1、1 号厂房屋面桥架已安装完成 95%。3 号厂房屋面桥架盖板已施工完毕，只有下墙桥架盖板没有盖。 2、下周把 1 号厂房的直流电缆、交流电缆布设完成，下墙桥架安装完成，逆变器安装完成。 3、4 号厂房彩钢瓦下周完工，要对屋面进行检查，看看有没有漏水的情况，属于谁的问题谁负责。 4、电网公司对并网柜存在问题提出的建议，我们下周要去生产厂家看一下，把问题解决掉。 5、对于 1 号、4 号厂房光伏发电并网的手续问题，需要继续做供电公司的工作。				

6、对于贝特瑞公司要求4号厂房施工前要进行人员安全培训，要提供安全证、身份证、特种作业证、健康证明等材料，我方已准备好。

三、业主：

- 1、贝特瑞公司对3号厂房提出的要求，总包方要给一个书面回复。
- 2、对于3号厂房并网后存在的一些问题，要制定一个消缺计划。
- 3、4号厂房安装所需要的夹具、导轨、组件等材料要抓紧进货，落实好进货日期，预制舱的进货下周要到位。
- 4、总包要把送检材料的检测报告和组件的检测报告整理好。

签发：

主送单位	金坛贝特瑞（江苏）新能源有限公司 10.79MW 屋顶光伏工程施工单位项目部		
抄送单位	金坛贝特瑞（江苏）新能源有限公司 10.79MW 屋顶光伏建设工程项目部		
发文单位	金坛贝特瑞（江苏）新能源有限公司 10.79MW 屋顶光伏工程监理项目部	发文时间	2020.08.07

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。

贝特瑞(江苏)新材料科技有限公司屋顶 10.79 分布式发电项目监理例会签到表

2020 年 8 月 7 日

姓名	工作单位	职务/职称	电话	邮箱
谢	金坛市			
刘	余			
王	常州正衡			
徐	天目电力			
郭	天目电力			
刘	天目电力			
张	常州正衡			

