

金坛贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司屋顶
10.79MW 分布式光伏发电项目

会
议
纪
要

（第二十七期）

常州正衡电力工程监理有限公司

会议纪要

工程名称：金坛贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司 10.79MW 分布式屋顶光伏发电项目
编号：JSJTBTR-851-3-3-27

会议地点	贝特瑞会议室		会议时间	2020.08.14
会议主持人	张献兵	会议主题	周例会	
参加部门/人员： 建设单位：常州金坛禾一新能源科技有限公司 施工单位：江苏天目电力建设有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 本次会议是本项目的第 27 次监理会议，会议由监理方代表张献兵主持，主要内容如下： 一、 监理方： 1、3 号厂房并网验收提出的 16 项问题，要根据制定的计划进行整改，要仔细、全面，不要有遗漏。 2、1 号、4 号厂房施工不要重复出现 3 号厂房发现的问题。 3、4 号厂房材料进货要落实好，尽快到位。 4、1 号、4 号厂房预制舱四周的回填土要夯实，防止下沉。 二、 总包： 1、1 号厂房准备周六或周日进行交流电缆施工。 2、4 号厂房计划本月 25 日前组件全部安装完成。 3、1 号、4 号厂房并网问题还要继续和供电公司联系。 4、因并网柜的原因，预制舱要本月 20 号进场。 5、安全培训正在进行，正组织工人学习考试。 三、 业主： 1、要确保预制舱本月 20 号之前到现场，预制舱到货后，停电时间要提前和贝特瑞公司协商好。 2、供电公司的消纳意见，总包要抓紧落实好。 3、4 号厂房所需的夹具、导轨、组件、电缆、逆变器等材料具体什么时间到货，要有计划，要提前通知监理进行检验。				

4、安全工作不能放松，4号厂房彩钢瓦只有一层，工人施工时要注意安全，材料吊装时要及时散布，不准堆积存放。

5、施工时注意4号厂房屋面的防滑，以后在任意工作面施工时，要保证两人以上，不要一人单独施工。

6、下周要和贝特瑞公司书面确定项目延期事宜。

签发：

主送单位	金坛贝特瑞（江苏）新能源有限公司 10.79MW 屋顶光伏工程施工单位项目部		
抄送单位	金坛贝特瑞（江苏）新能源有限公司 10.79MW 屋顶光伏工程建设工程项目部		
发文单位	金坛贝特瑞（江苏）新能源有限公司 10.79MW 屋顶光伏工程监理项目部	发文时间	2020.08.14

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。

贝特瑞(江苏)新材料科技有限公司屋顶 10.79 分布式发电项目监理例会签到表

2020 年 8 月 14 日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮箱
刘爽	天目电力			
谢昇	余庆一			
刘涛	余庆一			
郭恩见	天目电力			
徐凯	天目电力			
闫强	常州正衡			
张献号	常州正衡			

