

金坛贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司屋顶
10.79MW 分布式光伏发电项目

会
议
纪
要

（第二十八期）

常州正衡电力工程监理有限公司

会议纪要

工程名称：金坛贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司 10.79MW 分布式屋顶光伏发电项目
编号：JSJTBTR-851-3-3-28

会议地点	贝特瑞会议室		会议时间	2020.08.20
会议主持人	王国富	会议主题	周例会	
参加部门/人员： 建设单位：常州金坛禾一新能源科技有限公司 施工单位：江苏天目电力建设有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 本次会议是本项目的第 28 次监理会议，会议由监理方代表王国富主持，主要内容如下： 一、 监理方： 1、4 号厂房预制舱基础里面有水，总包要拿出处理方案出来。 2、并网柜很快要到货，但预制舱基础送检的材料报告还没有出来。 3、要确保下个礼拜一(8 月 24 日)组件到货，8 月 25 日预制舱并网柜到货。 4、高温天气，下午的上班时间要向后调整一下。 二、总包： 1、本周 1 号厂房直流电缆、交流电缆放线完成，逆变器安装完成，485 视频线放完成。4 号厂房施工作业票已开出来。 2、下周 1 号厂房接地扁铁焊接完成，交流电缆接线完成；4 号厂房支架安装完成。 3、1 号厂房预制舱 25 日到货，晚上加班工作，29 号具备并网条件，协调贝特瑞公司 29 日停电。 4、1 号、3 号厂房剩下的电缆将放到 4 号厂房使用，并网资料先准备好送电网公司。 5、消纳意见已出来了，再去落实一下。 三、业主： 1、总包需尽快完成剩余材料进场，下周到货时间要提前确定，本月底具备并网条件不能变。 2、总包要从本月 31 日倒排施工计划表，将根据计划表对总包单位进行考核。				

- 3、4号厂房电缆井进水要做一个方案，抓紧处理。
- 4、和贝特瑞公司书面确定项目延期事宜，需要抓紧办理。
- 5、停电计划要提前准备，和贝特瑞公司确定好停电日期。
- 6、供电公司的消纳意见如果出来，要第一时间通知业主。接入方案变更尽快完成，不能影响并网时间。
- 7、并网材料要抓紧准备好。
- 8、要保证施工人员数量，不得减少人员。
- 9、周报等资料不要出现错误，要先审核，再报送。

签发：

主送单位	金坛贝特瑞（江苏）新能源有限公司 10.79MW 屋顶光伏工程施工单位项目部		
抄送单位	金坛贝特瑞（江苏）新能源有限公司 10.79MW 屋顶光伏建设工程项目部		
发文单位	金坛贝特瑞（江苏）新能源有限公司 10.79MW 屋顶光伏工程监理项目部	发文时间	2020.08.20

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。

