

金坛贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司屋顶
10.79MW 分布式光伏发电项目

会
议
纪
要

（第二十九期）

常州正衡电力工程监理有限公司

会 议 纪 要

工程名称：金坛贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司 10.79MW 分布式屋顶光伏发电项目
编号：JSJTBTR-851-3-3-29

会议地点	贝特瑞会议室		会议时间	2020.08.27
会议主持人	王国富	会议主题	周例会	
参加部门/人员：				
建设单位：常州金坛禾一新能源科技有限公司				
施工单位：江苏天目电力建设有限公司				
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司				
本次会议是本项目的第 29 次监理会议，会议由监理方代表 王国富 主持，主要内容如下：				
一、 监理方：				
1、4 号厂房预制舱基础里面有水，总包要拿出解决方案。				
2、4 号厂房缺少的材料什么时候到货，总包要做出计划，确保到货日期。				
3、要保证施工人员数量不能减少。				
4、4 号厂房北坡导轨东面有的导轨损坏严重，要更换掉。				
5、预制舱基础送检材料要尽快出检测报告。				
6、每天要保证有管理人员在岗。				
二、总包：				
1、由于天合公司组件要求涨价，导致组件不能到货，我方要求天合公司按原合同执行。				
2、电缆、逆变器可以随时发货，随时到货。				
3、争取本月底停电。				
4、电网公司的并网资料和手续已全部办理好。				
5、争取 9 月 15 日前并网发电。				
三、业主：				
1、总包的管理人员有不在岗现象，且没有和甲方和监理请假，下次将按合同进行考核处罚。				
2、和贝特瑞公司书面确定项目延期函，要尽快办理。				

- 3、4 号厂房所缺少的逆变器等材料要抓紧时间进货。
- 4、在吊装预制舱之前，基础的回填土必须回填到位，要在正负零找平。
- 5、要增加施工人员，加快施工进度。
- 6、总包要提前 3 天把后续的计划做出来。
- 7、1 号、4 号厂房在月底之前必须停电，进行搭火连接。

签发：

主送单位	金坛贝特瑞（江苏）新能源有限公司 10.79MW 屋顶光伏工程施工单位项目部		
抄送单位	金坛贝特瑞（江苏）新能源有限公司 10.79MW 屋顶光伏工程建设工程项目部		
发文单位	金坛贝特瑞（江苏）新能源有限公司 10.79MW 屋顶光伏工程监理项目部	发文时间	2020.08.27

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。

贝特瑞(江苏)新材料科技有限公司屋顶 10.79 分布式发电项目监理例会签到表

2020年8月27日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮 箱
谢昆	金坛永一			
刘涛	金坛永一			
王同信	常州正衡			
刘 超	天目电力			
张维兵	常州正衡			
徐斌	天目电力			

