

金坛贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司屋顶
10.79MW 分布式光伏发电项目

会
议
纪
要

（第三十一期）

常州正衡电力工程监理有限公司

会议纪要

工程名称：金坛贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司 10.79MW 分布式屋顶光伏发电项目
编号：JSJTBTR-851-3-3-31

| | | | | |
|---|--------|------|------|------------|
| 会议地点 | 贝特瑞会议室 | | 会议时间 | 2020.09.04 |
| 会议主持人 | 王国富 | 会议主题 | 周例会 | |
| 参加部门/人员： 建设单位：常州金坛禾一新能源科技有限公司 施工单位：江苏天目电力建设有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 本次会议是本项目的第 31 次监理会议，会议由监理方代表 王国富 主持，主要内容如下： 一、 监理方： 1、今天 1# 厂房屋顶接地扁铁焊接、走道格栅板能全部安装完成，4# 厂房屋顶组件安装完成 50%。 2、1# 厂房屋顶电缆桥架的连接处有缺少螺丝现象。 3、4# 厂房电缆井有水的问题，要拿出处理方案。 4、送检材料的检测报告还缺少水泥 28 天强度报告。 5、下午要去做一下 4# 厂房屋顶夹具的拉拔力试验。 6、4# 厂房彩钢瓦未固定现象要马上落实整改。 7、预制舱接好线后，回填土要回填到位。 二、总包方： 1、3# 厂房走道格栅板完成 100%，4# 厂房组件安装完成 50%，并柜完成 100%，1# 厂房接地扁铁施工完成 100%，走道格栅板施工完成 100%，预制舱汇流柜接线施工完成 100%。 2、和贝特瑞公司延期函的事宜正在办理。 3、120mm ² 、240mm ² 交流电缆 9 月 6 日能到货。 4、4# 厂房的下墙桥架本周日能够施工。 5、下周 4# 厂房的组件、桥架、逆变器安装施工能完成 100%，直流电缆和交流电缆放线能完成一部分。 | | | | |

6、1#厂房停电可能分批停，具体事项要继续和贝特瑞公司协调。

三、业主：

1、关于 1#厂房停电时间的事宜，要弄清楚车间生产详细情况，能否分批停电。

2、9月7日开始苏交控要开展为期 10 日的安全检查，要把安全资料准备齐全。

3、厂房屋顶的垃圾要清理干净，预制舱周围要平整好，安全标识牌要悬挂好，检查一下灭火器是否安放到位。

4、要加快施工进度，争取 1#、4#厂房 9 月 14 日具备并网条件。

5、总包方要把尾工的施工计划抓紧时间排列出来。

6、运维管理所需要的二次设备、软件、视频监控等要抓紧落实。

签发：

| | | | |
|------|---|------|------------|
| 主送单位 | 金坛贝特瑞（江苏）新能源有限公司 10.79MW 屋顶光伏工程施工单位项目部 | | |
| 抄送单位 | 金坛贝特瑞（江苏）新能源有限公司 10.79MW 屋顶光伏建设工程项目部 | | |
| 发文单位 | 金坛贝特瑞（江苏）新能源有限公司 10.79MW 屋顶光伏工程监理单位项目部 | 发文时间 | 2020.09.04 |

注：会议纪要由监理单位起草，并下发建设方与施工方各一份。

贝特瑞(江苏)新材料科技有限公司屋顶 10.79MW 分布式光伏发电项目监理例会签到表

2020年9月4日

| 姓名 | 工作单位 | 职务/职称 | 电话 | 邮箱 |
|-----|------|-------|----|----|
| 谢昆 | 金坛木一 | | | |
| 刘琦 | 金坛木一 | | | |
| 张献兵 | 常州正衡 | | | |
| 刘爽 | 天目电力 | | | |
| 孙同德 | 常州正衡 | | | |
| 郭恩见 | 天目电力 | | | |
| 徐州 | 天目电力 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

