

金坛贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司屋顶
10.79MW 分布式光伏发电项目

会
议
纪
要

（第三十二期）

常州正衡电力工程监理有限公司

会议纪要

工程名称：金坛贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司 10.79MW 分布式屋顶光伏发电项目
编号：JSJTBTR-851-3-3-32

会议地点	贝特瑞会议室		会议时间	2020. 09. 16
会议主持人	王国富	会议主题	周例会	
参加部门/人员： 建设单位：常州金坛禾一新能源科技有限公司 施工单位：江苏天目电力建设有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 本次会议是本项目的第 32 次监理会议，会议由监理方代表 王国富 主持，主要内容如下： 一、 监理方： 1、周一苏交控安全检查出来的问题要抓紧整改。 2、4#厂房电缆井要装水泵抽水。 3、4#厂房桥架盖板、逆变器接线、走道格栅板固定、监控安装等施工要抓紧完成，4#厂房的接地扁铁要完成才能具备并网条件。 4、报审的资料要抓紧整理好并签字。 5、送检材料的检测报告要抓紧取来交给监理。 二、总包方： 1、4#房房屋顶组件已全部安装完成，因排风口附近积灰严重，部分组件需要调整。 2、直流电缆和交流电缆放线全部完成。 3、二次设备全部到货，已安装到预制舱里面。 4、1#厂房停电事宜还要继续和贝特瑞公司协商。 5、二次光纤放线有可能破路施工。 6、电缆井盖板还没有到货，1#预制舱北面除盖板外准备全部浇筑。 三、业主： 1、1#厂房停电时间的事情要放到第一位，要摸清车间生产细节，问清楚不能停电原因，以及本次生产订单的结束时间，做好停电准备工作。 2、抓紧完成运维监控系统，并接入清能远程运维管理系统。				

3、二次系统要抓紧安装，要有施工时间计划表。

4、工程尾工要抓紧完成：1#、4#厂房并网前要把接地完成；4#电缆井加装水泵，确保水要抽干净；清洗系统安装、逆变器雨棚安装要有施工时间表；4#格栅板有部分未连接固定；各厂房屋顶需按规范放置灭火器，并固定。

5、根据9月14日安全巡查情况，发现现场只有警示牌，没有告知牌，要抓紧制作并安装好，走道板过交流电缆桥架的地方，要做一个过桥走道。

6、要保证施工人员数量，关键的特殊工种技术人员要在岗。

7、供电合同、并网延期事宜要抓紧落实。



主送单位	金坛贝特瑞（江苏）新能源有限公司 10.79MW 屋顶光伏工程施工单位项目部		
抄送单位	金坛贝特瑞（江苏）新能源有限公司 10.79MW 屋顶光伏工程建设工程项目部		
发文单位	金坛贝特瑞（江苏）新能源有限公司 10.79MW 屋顶光伏工程监理项目部	发文时间	2020.09.16

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。



扫描全能王 创建

贝特瑞(江苏)新材料科技有限公司屋顶 10.79MW 分布式光伏发电项目监理例会签到表

2020 年 9 月 16 日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮箱
谢昆	金坛市一			
刘涛	金坛市一			
王田信	常州正衡			
徐刚	天目电力			
刘爽	天目电力			
张献忠	常州正衡			

