

金坛贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司屋顶  
10.79MW 分布式光伏发电项目

月 例 会  
会  
议  
纪  
要

(第二十五期)

常州正衡电力工程监理有限公司

# 会议纪要

工程名称：金坛贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司 10.79MW 分布式屋顶光伏发电项目  
编号：JSJTBTR-851-3-3-25

会议地点	贝特瑞会议室		会议时间	2020.08.03
会议主持人	王国富	会议主题	月列会	
参加部门/人员： 建设单位：常州金坛禾一新能源科技有限公司 施工单位：江苏天目电力建设有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 本次会议是本项目的第 25 次监理会议，会议由监理方代表王国富主持，主要内容如下： 一、 监理方： 1、3 号厂房已并网发电，一些后续工作还需要完善，接地焊接部分未做防腐。 2、近日台风登陆，要提前排除隐患，加强防范。 3、1 号、4 号厂房预制舱基础要每天三次进行浇水养护。 4、由于天气高温，要做好防暑工作，可适当调整工作时间。 5、1 号厂房爬梯要尽快安装完成，厂房屋顶垃圾要及时清理。 二、 总包： 1、1 号厂房组件全部安装完成。 2、3 号厂房已成功并网发电。 3、1 号、4 号厂房预制舱基础已完成 100%。 4、计划 8 月 25 日前 1 号厂房具备并网条件，9 月 5 日前 4 号厂房具备并网条件。 三、 业主： 1、1 号、4 号厂房预制舱电缆沟要尽快施工完成。 2、3 号厂房屋顶桥架盖板施工要及时。 3、4 号厂房屋顶进度要加快，8 月 30 日 4 号厂房要具备并网条件。 4、3 号厂房逆变器功率要尽快校准，屋顶的收尾工作要抓紧完成。 5、月底前完成 3 号厂房屋顶竣工图，整理好验收材料及竣工资料。 6、1 号厂房桥架、预制舱安装要加快，1 号厂房爬梯尽快完成。				

7、夏季高温，要调整工作时间，制作防中暑预案。

8、3号厂房屋顶桥架盖板要进行加固，预防台风登陆带来影响。

签发：

主送单位	金坛贝特瑞（江苏）新能源有限公司 10.79MW 屋顶光伏工程施工单位项目部		
抄送单位	金坛贝特瑞（江苏）新能源有限公司 10.79MW 屋顶光伏工程建设工程项目部		
发文单位	金坛贝特瑞（江苏）新能源有限公司 10.79MW 屋顶光伏工程监理项目部	发文时间	2020.08.03

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。

