

金坛贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司屋顶
10.79MW 分布式光伏发电项目

月 例 会

会

议

纪

要

(第三十期)

常州正衡电力工程监理有限公司

会议纪要

工程名称：金坛贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司 10.79MW 分布式屋顶光伏发电项目
编号：JSJTBTR-851-3-3-30

会议地点	贝特瑞会议室		会议时间	2020.08.31
会议主持人	王国富	会议主题	月例会	
参加部门/人员： 建设单位：常州金坛禾一新能源科技有限公司 施工单位：江苏天目电力建设有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 本次会议是本项目的月例会监理会议，会议由监理方代表 王国富 主持，主要内容如下： 一、 监理方： 1、4号厂房目前还缺少逆变器、电缆等材料，要抓紧时间进场，不能因缺少材料影响工期。 2、1号、4号预制舱里面的电缆整理一下，然后用沙土回填。 3、4号厂房电缆井有水的问题，一定要拿出方案。 4、1号预制舱到配电房电缆井的洞口要立即封堵住，已防止进入老鼠。 5、送检材料的检测报告要报送给监理。 6、工人在4号屋面上下爬梯时要注意安全，防止滑倒。 二、总包： 1、上周预制舱已安装到位，4号厂房配电房并网柜铜排已连接，1号厂房的停电时间还要和贝特瑞公司沟通确定。 2、1号、4号厂房的并网时间定在9月14—15日左右。 3、重新制定扫尾工作计划和消缺计划。 4、并网之前要请电网公司的人过来检查一下预制舱，有没有需要改动的。 5、付款节点：1、4号厂房组件安装完成付10%，达到并网条件付10%。 三、业主： 1、1号、4号厂房要按照制定的计划在9月14-15日并网，尽快落实1号厂房停电计划，完成接线工作。				

- 2、后期扫尾的工作和消缺要重新制定施工计划。
- 3、和贝特瑞公司书面确定延期函的事，已连续几周多次提出，望总包方尽快办理。
- 4、1号、3号、4号的竣工图纸和竣工资料要尽快整理好，监理要检查1号、4号厂房竣工资料是否齐全。
- 5、要确保施工人员不再减少，否则将会严重拖延工期。
- 6、二次设备要尽快到货，尽快安装。
- 7、监理检查各设备及材料的出厂合格证、检测报告、说明书等是否齐全。

签发：

主送单位	金坛贝特瑞（江苏）新能源有限公司 10.79MW 屋顶光伏工程施工单位项目部		
抄送单位	金坛贝特瑞（江苏）新能源有限公司 10.79MW 屋顶光伏工程建设工程项目部		
发文单位	金坛贝特瑞（江苏）新能源有限公司 10.79MW 屋顶光伏工程监理项目部	发文时间	2020.08.31

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。

会议签到表

2020年8月31日

姓名	工作单位	职务/职称	电话	邮箱
谢昆	金坛水利			
刘峰	金坛水利			
郭恩凡	天目			
徐斌	天目水利			
刘爽	天目电力			
孙信	常州正衡			
张献忠	常州正衡			

