

会 议 纪 要

会议地点	微信电话会议		会议时间	2020. 3. 27
会议主持人	岳朋	会议主题	在建项目进展情况及要求	
本次会议内容：				
1. 各项目进度：肥东：已进入并网阶段，供电局已验收，下周一装表送电，监理将安排进行各工序检查验收工作，对存在的问题及时督促总包单位进行整改完善，并要求完善施工资料编制工作				
高新：支架导轨已安装完成，组件吊装约 10%，明日将进行支架导轨验收工作，合格后进行组件安装				
南京：组件安装完成约 85%，设备材料均已到场，下周进行逆变器、线缆敷设工作。				
马牌轮胎：组件安装约完成 4MW，支架安装完成约 6MW，逆变器安装完成 42 台，钢结构车棚基础已浇筑完成，正养护，下周进行钢结构车棚安装，进度缓慢，将督促总包单位加快进度，监理将进行各工序抽查工作，加强施工人员施工及安全培训工作。				
蚌埠：正在熟悉现在环境，对设计图纸与加固方案跟施工单位进行沟通，施工人员进场预计下周，对施工前要求施工单位做好安全警示牌，人员通讯录与屋顶围栏，采光带加设防护措施，以免施工人员踩踏				
德州及济南：两个项目屋面分别原貌检查及淋雨漏水检查完成，发现问题有齐河项目 4、10 库房各一处漏水点。监理资料整理编辑完成，济南项目钢构加固人员进场开始施工				
要求：1. 监理人员打卡必须在项目地进行打卡，如与特殊天气及原因及时报备				
2. 马牌住项监理必须固定-----王道春，肥东、高新、南京由韩文庆进行负责				
3. 及时上报各周报及月报工作				
4. 各项目进展情况，及时在项目群进行汇报工作，各巡视照片、工序验收、节点照片及时汇报。				
5. 检查各项目施工人员保险、与厂区物业交接以及屋面荷载报告等资料				
6. 组件到货、组件安装完成 30%需通知业主进行组件到货检、安装检				

7. 监理各项目公司成立文件、项目章启用函、人员资质需报业主单位-----下周五前，统一汇总发给业主单位。 8. 项目进场情况：杭州：下周一、昆山：下周二、成都：4.7、南通：预计下周。 9. 各监理需在场，严格按照合同执行，严做好三控、两管、一协调等工作			
参会人员	岳朋、梁鑫、王道春、黎建光、张浩源		
主送单位	普枫新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020.3.27