

会 议 纪 要

编号：

工程名称：常州市前黄镇 30MWp 裕光互补光伏发电项目

签 发：

会议地点	前黄项目部会议室	会议时间	2017 年 04 月 08 上午 9:00
会议主持人	正衡监理：李仓立		
参加单位：常州九洲新能源有限公司 武进建工集团 常州正衡电力工程监理有限公司			
上次会议问题落实情况：上周工作因各种原因（下雨）没落实。			
本次会议内容：1：垃圾清理在 4 月 15 日完成。 2：五区加固柱两天完成样板，共 100 组。 3：四区桥架螺栓加固（消缺）。 4：四五区支架消缺组件消缺 4 月 15 日完成。 5：通道桥架支撑加固 4 月 15 日完成。 6：各区组串挂牌下周报验。			

主送单位	常州九洲新能源有限公司		
抄送单位	武进建工集团		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017 年 04 月 08 日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

九洲前黄 30MW 项目 会议签到表

日期: 20170408

[illegible]

[illegible]