

南京国轩电池有限公司 4MW 分布式光伏发电
项目

会
议
纪
要

常州正衡电力工程监理有限公司



会议纪要

工程名称：南京国轩电池有限公司 4MW 分布式光伏发电项目

编号：NJGXDC-851-3-3-2

会议地点	项目部		会议时间	2020.04.28
会议主持人	苏航	会议主题	建立管理程序、材料进场等事宜	
参加部门/人员：				
建设单位—南京景瑞光伏电力有限公司：丁浩琪				
监理单位—常州正衡电力工程监理有限公司：苏航				
总包（EPC）单位—四川渝庆建安建设工程有限公司：李亮平				
本次会议是本项目的第二次监理会议，会议由监理方代表苏航主持，主要内容如下：				
一、总包方上周施工情况及其下周工作计划：				
1、确定 2#屋面除锈实际面积，在 4 月 30 日进行除锈；				
2、图纸审核因有两位专职未来，需单独发至两人审核；				
3、组件、逆变器、箱变定购后将各厂家资质、设备清单、设备型号等提供给监理与业主方；				
4、屋面的安全措施满足施工条件，支架全部到场共 4.08MW，5 月 15 日前支架安装结束；				
5、1#屋面加固工作在 4 月 30 日完成；2#屋面剩余 24 根斜撑无可靠支撑点，重新设计加固施工方案预计下星期完成加固；				
6、2#车间安装导轨已完成一半约 0.8MW；3#车间完成约 0.4MW；				
二、监理单位				
1、施工单位需明确施工计划，把控施工进度，确保 6 月 30 号顺利并网；				
2、施工方需及时提供现场管理人员、技术人员资质证书；				
3、各标段现场必须合理摆放相应的灭火器；				
4、材料、设备到货计划需分解至每周到货量；施工人员需要增加（具体增加多少人，施工人员进场时间的确定）。				
5、施工方按时间节点提供施工进度计划；				
6、施工方需及时提交施工日志、施工周报、施工月报并统计好每日及每周施工情				

况上报至业主及监理方:

7、在确保 6 月 30 号并网的前提下施工单位还需继续增加施工人员;

8、现场安全文明施工,现场施工垃圾及时清理,安全带带好,现场各项安全措施做到位。

三、业主单位

1、屋面人行通道部分需固定到位;

2、为保证施工进度组件尽量提前进场(组件原计划 5 月 7 号进场)施工方向业主、监理提供材料/设备进场计划(包括上周到货情况,本周到货情况,下周到货计划);

3、需配备必要的医疗急救箱;

4、需提供组件技术规范及逆变器技术规范;

5、防火封堵进行焊接,下方需放置防火毯;

6、进场设备/材料需做好成品保护,支架安装一次性安装合格,避免后续加大整改工作量。

附会议签到表

主送单位	南京国轩电池有限公司 4MW 分布式光伏发电项目施工单位项目部		
抄送单位	南京国轩电池有限公司 4MW 分布式光伏发电项目建设工程部		
发文单位	南京国轩电池有限公司 4MW 分布式光伏发电项目监理项目部	发文时间	2020.04.28

注:会议纪要由监理项目部起草,并下发建设方与施工方各一份。

会议签到表

南京国轩电池有限公司 4MW 分布式光伏发电项目

日期: 2020.07.28

[illegible]