

南京国轩电池有限公司 4MW 分布式光伏发电
项目

会
议
纪
要

常州正衡电力工程监理有限公司



会议纪要

工程名称：南京国轩电池有限公司 4MW 分布式光伏发电项目

编号：NJGXDC-851-3-3-4

会议地点	项目部		会议时间	2020.05.13
会议主持人	苏航	会议主题	建立管理程序、材料进场等事宜	

参加部门/人员：

建设单位—南京景瑞光伏电力有限公司：丁浩琪

监理单位—常州正衡电力工程监理有限公司：苏航

总包（EPC）单位—四川渝庆建安建设工程有限公司：李亮平、彭虎

本次会议是本项目的第四次监理会议，会议由监理方代表苏航主持，主要内容如下：

一、总包方上周施工情况及其下周工作计划：

1、1#屋面南区支架完成、2#屋面支架安装完成，3#屋面支架安装完成，4#屋面支架安装完成，5#屋面进行夹具安装；

2、其余材料进场时间已确定，电缆进场时间 5 月 20 日左右，开关柜、箱变、预制舱、综合自动化设备进场时间 6 月 20 日-6 月 25 日之间。

3、支架现完成安装 3MWp；

4、现已到场材料检修通道、桥架、逆变器、支架。

5、因厂区有采访等其他因素，当日禁止施工。

二、监理单位

1、在 6 月 30 号并网的前提下施工单位还需继续增加施工人员；

2、现场安全文明施工，现场施工垃圾及时清理，安全带带好，现场各项安全措施做到位；

3、屋面的警示牌尽快悬挂；

4、组件进场安装前，需进行第三方检测（按比例抽检），检测合格后方可进行组件安装。

5、进场材料，监理方与施工方进行抽检，与图纸核对符合要求后，方可进行吊装卸货，不符合图纸要求的材料不予验收、退回原厂。

6、现场的防暑降温措施落实到位（水、藿香正汽水、医药箱等防暑用品）；错开

高温作业时间，合理安排作息时间；

7、高空作业时安全措施到位，如安全帽、安全带；如动火作业时，佩戴好护目镜；

三、业主单位

1、组件进场安装前，需进行第三方检测，检测合格后方可进行组件安装。

2、施工人员每天的安全培训需要总包单位认真落实；

3、进入高温天气施工应配备足够的防暑降温措施（如：水、藿香正汽水、医疗箱风油精等），如果出现中暑情况未危及生命安全的情况下，为节约时间施工单位应自行开车将中暑人员送至医院，尽量避免拨打 120 造成不必要的恐慌；

4、机械作业区域范围布置警戒，挂起警戒牌，非工作人员不得入内；

附会议签到表

主送单位	南京国轩电池有限公司 4MW 分布式光伏发电项目施工单位项目部		
抄送单位	南京国轩电池有限公司 4MW 分布式光伏发电项目建设工程部		
发文单位	南京国轩电池有限公司 4MW 分布式光伏发电项目监理项目部	发文时间	2020.05.18

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。



会议签到表

南京国轩电池有限公司 4MW 分布式光伏发电项目

日期: 20.05.13 时.

[illegible]