

南京国轩电池有限公司 4MW 分布式光伏发电  
项目

会议  
纪  
要

常州正衡电力工程监理有限公司

工程名称：南京国轩电池有限公司 4MW 分布式光伏发电项目

编号：NJGXDC-851-3-3-7

会议地点	项目部		会议时间	2020.06.03
会议主持人	苏航	会议主题	施工进度、材料进场等事宜	

参加部门/人员：

建设单位—南京景瑞光伏电力有限公司：丁浩琪

监理单位—常州正衡电力工程监理有限公司：苏航

承包单位—四川渝庆建安建设工程有限公司：李亮平、彭庞

本次会议是本项目的第七次监理会议，会议由监理方代表苏航主持，主要内容如下：

#### 一、总包方上周施工情况及其下周工作计划：

- 1、支架安装完成，桥架安装完成 90%，基础安全完成 70%，组件安全完成 75%，直流电缆 20%；
- 2、土建基础完成，圈梁 6 月 4 日完成浇筑；
- 3、开关柜、箱变、预制舱、综合自动化设备进场时间 6 月 20 日-6 月 25 日之间。
- 4、组件在 6 月 12 日前全部安装完成；
- 5、土建施工安全措施按厂区规定，破路、基坑开挖需采用全封闭式施工；

#### 二、监理单位

- 1、安全文明施工方面：禁止在厂区内地面上搅拌灰浆，需在地面垫板搅拌，并且下班或者施工完毕后做到人走场清；
- 2、进场材料，监理方与施工方进行抽检，与图纸核对符合要求后，方可进行吊装卸货，不符合图纸要求的材料不予验收、退回原厂。
- 3、现场施工后的渣土运不出去的用防尘网遮挡，材料运不出去的则在现场堆放整齐；
- 4、设备基础的每道工序施工前需提前报验至我监理部；
- 5、新进场的施工人员每天的安全培训需要总包单位认真落实；
- 6、后期的施工工作施工方需保证施工人员数量；

#### 三、业主单位



- 1、现场施工对于每一道工序完成后，施工方需进行报验工作；  
2、现场安全文明施工施工方在各基础施工时有专人在现场管理；  
3、根据目前现场进度施工进度严重滞后可能会影响并网节点，现要求施工方对后期施工合理安排向 630 并网目标推进；  
4、现场的防暑降温措施落实到位（水、藿香正气水、医药箱等防暑用品）；错开高温作业时间，合理安排作息时间；  
5、机械作业区域范围布置警戒，挂起警戒牌，非工作人员不得入内；  
6、地面基础严格按照流程施工，每道工序需核对图之后进行验收；

附会议签到表

主送单位	南京国轩电池有限公司 4MW 分布式光伏发电项目施工单位项目部		
抄送单位	南京国轩电池有限公司 4MW 分布式光伏发电项目建设工程部		
发文单位	南京国轩电池有限公司 4MW 分布式光伏发电项目监理项目部	发文时间	2020.06.03

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。

## 会议签到表

南京国轩电池有限公司 4MW 分布式光伏发电项目

日期: