

会 议 纪 要

编号: ZHJL-FYMJ-HY 04

工程名称: 安徽丰原明胶公司 4.29MW 分布式光伏发电项目

签发: 徐耀生

会议地点	电话会议	会议时间	2020.4.17
会议主持人	王道春		
会议主题: 汇报进度			
上次会议问题落实情况:			
本次会议内容: 本周加固方进场对成品库进行隅撑加固目前完成 16 架梁共计 20 架梁, 隅撑加固过程中与钢梁连接处未进行紧固, 针对上述问题对施工单位要求立即整改安装加固图纸规范施工, 施工过程中严格督促施工人员做好安全措施。			
主送单位	蚌埠锦能新能源科技有限公司		
抄送单位	上海环保工程成套有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020.4.17

注 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。

涑水县 2018 年村级光伏扶贫电站项目会议签到表

日期: 2020.3.27

[illegible]