

会议纪要

工程名称：珠海特灵通 1.2393MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TLTHY-006

签发：杜召栋

会议地点	项目部会议室		会议时间	2020.10.06
会议主持人	刘德文	会议主题	关于施工质量、安全、进度问题	
本次会议内容：本次会议为安全、质量、进度会议。 先能电力： 本周施工情况： 现场施工人员 9 人，现场管理 2 人； 1、夹具、铝轨安装完成 100%； 2、组件安装完成 90%； 3、汇流箱安装 100%； 4、直流电缆敷设 50%； 5、屋面电缆桥架安装完成 100%； 下周施工计划： 1、组件安装完成 100%； 2、直流电缆敷设完成 100%； 3、逆变器安装完成 100%； 4、交流电缆展放完成 50%。 监理单位： 1、施工总包要对新进场施工人员进行安全技术交底； 2、进入施工现场必须正确佩戴安全帽，穿软底防滑鞋； 3、组件安装施工完成后需进行检查验收，局部需整改； 4、屋面废料及时清理；临时用电必须专人负责，安全员跟班检查； 5、电缆头需用防水胶带包裹，防止电缆头浸水。 建设单位： 1.施工进度迟缓，增加施工人员，加快施工进度；				

2. 现场施工需做好安全防护，高空作业必须佩戴安全帽、安全带； 3. 电缆展放需量好具体尺寸，要预留足够长度并标号； 4. 增加施工人员，加强施工现场成品保护； 5. 每天召开班前会议，增强施工人员安全保护意识；	
主送单位	珠海特灵通 1.2393MW 分布式光伏发电项目施工项目部
抄送单位	珠海特灵通 1.2393MW 分布式光伏发电项目业主项目部
发文单位	珠海特灵通 1.2393MW 分布式光伏发电项目 目监理项目部
	
发文时间 2020.10.06	

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

附：会议签到表

日期：2020.10.06

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
刘成文	正解子监理	现场负责	15261968661
叶晓峰	正解新能源	项目工程师	13610649927
李大成	先解电力工程	施工负责	13353763975