

会议纪要

工程名称：海特灵通通讯设备有限公司分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TLTHY-003

签发：杜石松

会议地点	项目部会议室		会议时间	2020.08.04
会议主持人	杨铃铃	会议主题	关于现场施工质量、施工进度问题	
本次会议内容：本次会议为安全、质量、进度会议，总包方、监理方及业主方通过对现场整体进度、质量及安全检查，发现存在部分问题，请贵方对发现的问题及时解决，提高施工进度。				
现场施工进度：				
本周进度：				
电缆沟施工完成 100%；				
配电柜就位；				
配电柜出线桥架安装完成；				
配电柜出线放线完成；				
支架安装完成 7%				
下周计划：				
配电柜进线桥架安装完成；				
配电柜出线接线完成；				
支架安装 40%；				
汇流箱逆变器支架安装；				
桥架安装				
监理单位：				
1、施工现场个别施工人员安全用品未配搭；				
2、夹具安装紧固不到位，支架安装与图纸偏差；				
3、电缆沟预埋管过长影响电缆放线；				

4、屋面材料，工具摆放混乱，垃圾清理不及时；

5、8月份台风较多及时收听天气预报，重视天气变化，防止台风突袭，落实对人、材、物的管理。

建设单位：

1.施工进度迟缓，增加施工人员，加快施工进度；

2.现场施工需做好安全防护，高空作业必须佩戴安全帽、安全带；

3.现场施工产生的垃圾及时处理；

4.施工资料尽快报审，要与施工进度同步进行。

主送单位	海特灵通通讯设备有限公司分布式光伏发电项目施工部		
抄送单位	海特灵通通讯设备有限公司分布式光伏发电项目业主部		
发文单位	海特灵通通讯设备有限公司分布式光伏发电项目监理部	发文时间	2020.08.04

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

[illegible]