

安全专题会议纪要

工程名称：珠海特灵通 1.2393MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TLTHY-005 签发：杜召群

会议地点	施工现场	会议时间	2020 年 9 月 14
会议主持人	刘德义		
会议主题：专项安全检查			
本次会议内容：			
监理项目部：			
为确保本项目顺利安全施工，根据现场实际情况特召开安全专项检查会议，我监理部组织施工负责人对施工现场进行安全检查，严格贯彻“安全第一、预防为主”的方针将安全生产放到第一位，通过现场整体排查，发现多处安全隐患，并对存在安全隐患的地方提出整改，要求下步工作中，防微杜渐，保证施工质量、安全同步并行。另外对施工现场电缆敷设及现场设备安装的规范操作也将严格进行检查。			
检查内容：			
1、施工现场上下屋面爬梯安全检查。（下爬梯台阶搭接不妥，上爬梯口屋面凹陷有安全隐患）			
2、现场施工人员安全防护用品使用情况：（部分施工人员未佩戴安全帽）			
3、现场施工机械的规范使用：（切割机、电焊机作业区域未配置灭火器、防护罩等）			
4、施工现场临时用电检查：（用电设备接线不规范，临时用电未见三级配电箱二级保护装置）			
5、施工现场成品保护检查：（屋面采光带没有安全防护措施，不能保证施工安全）			
6、施工现场安全文明施工检查。（现场垃圾清理不及时）			
7、定期的施工安全、质量技术交底会（未执行）			

整改要求：

- 1、上下爬梯口及时整改，确保施工人员上下安全。
- 2、施工人员进入施工现场必须正确佩戴安全帽，本季施工气温高雨水多，人上爬梯、彩钢瓦屋面湿滑施工人员必须穿软底防滑鞋，禁止穿拖鞋。
- 3、屋面垃圾及时清理，材料、零部件整理整齐集中堆放。
- 4、切割、电焊作业应配备安全防护面罩、灭火器等。
- 5、现场临边、洞口设置警戒线及警示标识，吊装作业安全员负责指挥。
- 6、屋面采光带用木板覆盖，防止施工人员误踩，安全员要坚守岗位，确保施工安全。
- 7、现场临时用电严格执行一机一闸一漏一箱制，严禁私拉乱接。
- 8、增强施工人员安全文明施工意识，对施工成品进行保护，组件搬运要轻抬轻放，禁止重压、踩踏组件、采光带。
- 9、定期进行施工安全、质量技术交底（特别是新进场员工）

要求施工方必须针对以上问题提出具体整改措施，与两日内整改完毕，如有异议请于收到当日向我部提出书面申请。

主送单位	先能电力工程有限公司
抄送单位	浙江正泰新能源开发有限公司
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司

发文时间 2020.09.14

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监监理工程师签发后下发。



安全专题会议签到表

日期 2020. 9. 14.

[illegible]