

会议纪要

表号：FD-B9

编号：ZHJL-LHJY-001

常州正衡电力工程监理有限公司
天津龙源汉沽三期风电项目监理部

地 点：施工单位项目部办公室

日 期：2020 年 05 月 29 日

主 题：第 1 次工地例会

与会者：天津龙源风力发电有限公司

常州正衡电力工程监理有限公司、誉海建设工程有限公司

附件：会议签到表

内容

建设单位：天津龙源风力发电有限公司

1. 项目经理介绍本项目部组织机构及人员分工；
2. 建设单位宣布对监理单位授权，颁布施工管理制度；
3. 厂区配电电缆敷设及箱变施工，需增加人力、物力、机械设备的投入，合理安排施工工序，加快施工进度。
4. 施工单位组织机构、资质等要抓紧时间报审。
5. 在施工过程中各参建单位要互相配合，现场遇到问题及时提出，并协同监理单位及业主单位进行协调解决，同时施工单位要协调好阻工工作。
6. 厂区配电一公里进行抽检一处，不合格考核 5 万元并整改到位。
7. 每月工程款按合同申请，每次申请不得超过 200 万元，不允许分批次申请。
8. 抓紧时间开展电缆头制作工作，提高电缆头制作质量，要责任到人。

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

1. 总监理工程师介绍监理规划中有关内容及监理程序并进行监理技术交底；
2. 总监理工程师介绍本监理项目部组织机构及人员分工；
3. 例会制度要求：
 - (1) 监理例会定期组织召开，每周一次周例会。节假日时对会议时间做相应调整，希望与会人员不要无故缺席或迟到，如有特殊情况应向总监理工程师代表请假并获批准。
 - (2) 每周例会召开时，施工单位汇报上周工作情况，以周报形式进行上报；每月最后一次例会召开时，施工方需将本月的月报上报；每天的日报内容加上物资到货情况（每日若有物资材料进场）；
4. 各方之间的工作往来联系，以文字传递的形式进行，应有有关人员负责履行签收等手续；
5. 施工方开工前需将人员资质、单位资质、特种作业人员资质等资料及时报监理项目部进行报验，特种作业人员必须持证上岗且不得出现违章指挥，违规操作；

6. 安全要求:

- (1) 所有进场施工人员要做好安全培训，所有人员进行三级安全教育考试，三级安全教育考试合格后方可上岗施工，每天施工前举行班前会，强调安全问题、危险部位施工问题等安全讲评，施工过程中要求进行安全文明施工，不得违规操作。
 - (2) 施工人员进入施工现场必须佩戴安全帽，并正确扣好帽带，安全员必须佩戴安全袖标，施工现场做好安全标识牌，在危险部位设置安全警戒线；
 - (3) 跟据《电力建设安全健康与环境管理工作规定》要求每周各安全员及班组长组织一次安全施工大检查，每月各项目经理及安全员组织一次安全施工大检查；
 - (4) 进场材料、机械设备须及时进行报验，同时要求施工方对现场的进场材料进行掌控及做好材料到货台账，到场材料要归类整齐堆放；进入施工现场机械做到机容机貌清洁，安全技术状况良好，安全防护装置齐全；
 - (5) 做好宿舍安全供电、用电管理，避免事故发生；
7. 原材料（水、水泥、沙石、钢筋等材料）要及时送检，出具相应的试验报告，并报我项目监理部进行审查，重要分部、分项工程必须由有关单位共同检验后方可进入下一道施工工序；
8. 施工单位尽快编制总进度计划横道图并上报监理项目部；
9. 施工过程中做好安全措施，保证质量统筹兼顾，合理安排，确保工程顺利并网发电。



常州正衡电力工程监理有限公司
天津龙源汉沽三期风电项目监理部
2020年05月29日

说明：收文单位在收到此文件 24 小时内未对此纪要内容提出书面异议，视为认同此会议纪要内容并接受其约束力。此纪要尾页和骑缝处盖监理部公章。

天津龙源汉沽三期风电项目

会议签到表

时间：2020年5月29日

姓名	工作单位	职务/职称	电话	备注
张超	天津龙源	主任	13920497987	
仇本模	天津龙源		18622368015	
刘威	天津龙源		1392040749	
刘培伟	渤海建设		13820895269	
孙帆	天津龙源		15130300329	
郭俊忠	正衡监理		18553428791	
徐文平	正衡监理		15610613208	
刘士发	正衡监理		13763611767	

1.8.1