

监理例会纪要



项目名称：天津龙源汉沽三期风电项目

会议时间：2020 年 06 月 12 日

会议地点：施工单位项目部

主 持 人：郭俊兴

参加单位及人员：

天津龙源风力发电有限公司： 丁佳楠

常州正衡电力工程监理有限公司：郭俊兴 徐文平

誉海建设工程有限公司：刘成 王忠奎 马红悦

兴旺水电集团有限公司：时云得

一、施工单位：誉海建设工程有限公司

1. 本周施工进度情况：

本周完成 17#风机基础开挖及桩头破碎完成；11#风机基础灌注桩混凝土浇筑完成；32#分接箱至 02#箱变电缆敷设完成 1082 米，6#箱变至升压站电缆敷设完成 885 米。

2. 下周工作计划：

计划完成 17#风机基础垫层浇筑前的准备工作，并同步开展垫层混凝土浇筑作业；完成 12#箱变至升压站电缆敷设。

3. 需要协调解决的问题：无。

二、常州正衡电力工程监理有限公司

1. 要求道路施工单位按图施工，每周按时汇报工程进度及下周工作计划，并提供路基压实度试验报告。

2. 要求基础施工单位及时送检相关材料，混凝土试块要注明试块天数，灌注桩钢筋检测要增加单面焊接一项。

3. 关于大型机械设备及相关工器具要抓紧时间报审，后期资料的缺失会根据相关制度进行考核。

4. 要求施工单位技术人员持证上岗，并且对施工人员负责，各作业面必须不定时的检查和指导。

5. 施工单位落实风机基础灌注桩的各项检测工作，要求及时出具相关检测报告，报告合格后才能进入下道工序的施工。

6. 施工单位及时报审风机基础验槽，否则不得进入下道工序施工，若无风机基础验槽记录我监理项目部对下一道工序不予签证。

三、龙源（天津滨海新区）风力发电有限公司

要求如下：

1. 要求每周周例会后进行资料检查工作，确保资料和施工进度同步进行。

2. 做好下一步龙源集团检查准备工作，确保资料无缺项。

3. 要求监理单位加强建设工程的监督管理，保证建设工程的质量、进度和安全。

4. 准备开展升压站施工作业面，要求监理单位增加相关工程师人员进场。

常州正衡电力工程监理有限公司
天津龙源汉沽三期风电项目监理部
2020年06月12日

天津龙源汉沽三期风电项目

会议签到表

时间：2020年6月12日

[illegible]