

监理例会纪要

编号：004
签发人：郭俊兴



项目名称：天津龙源汉沽三期风电项目

会议时间：2020年06月19日

会议地点：施工单位项目部

主持人：郭俊兴

参加单位及人员：

天津龙源风力发电有限公司：丁佳楠

常州正衡电力工程监理有限公司：郭俊兴 徐文平

誉海建设工程有限公司：刘成 王忠奎 马红悦

兴旺水电集团有限公司：时云保 高金永 乔雅红

一、施工单位：誉海建设工程有限公司

1. 本周施工进度情况：

本周完成 17#风机基础垫层混凝土浇筑；32#分接箱至 02#箱变电
缆敷设完成 500 米；31#分接箱至升压站电缆敷设完成 500 米。

2. 下周工作计划：

计划完成 17#风机基础锚栓安装、基础钢筋绑扎完成 60%；16#
风机基础开挖及垫层混凝土浇筑。

3. 需要协调解决的问题：

关于场区配电施工由于 12#箱变东侧虾池养殖户现场盖房子，21#

箱变方向村民河渠清淤泥中，待协调后开展电缆敷设作业。

二、兴旺水电集团有限公司

本周施工进度情况：无。

下周工作计划：

做好相关协调工作，同时同步开展协调好的风机平台及道路施工作业面。

三、常州正衡电力工程监理有限公司

1. 要求基础施工单位合理安排施工人员及材料进场，开展 17#锚栓安装作业，本月底之前必须完成 17#风机基础混凝土浇筑。

2. 关于大型机械设备、工器具、材料进场要及时向我监理项目部进行报验，下周监理例会查阅相关资料，发现未报验将根据相关制度进行考核。

3. 所有进场施工人员要做好安全培训，新进人员进行三级安全教育考试，三级安全教育考试合格后方可上岗施工，每天施工前举行班前会，强调安全问题、危险部位施工问题等安全讲评，施工过程中要求进行安全文明施工，不得违规操作。

4. 各施工单位不得无故停工，先协商了解具体原因，协商解决办法，协商不成逐级汇报。

5. 建设单位已颁布施工管理办法，请各参建单位严格落实到位，避免造成不必要的损失。

6. 各施工单位向我监理项目部提交工伤保险参保证明一份进行备案。

四、龙源（天津滨海新区）风力发电有限公司

要求如下：

1. 要求每周周例会后进行资料检查工作，确保资料和施工进度同步进行。
2. 各参建单位要熟悉建设单位颁布的《天津龙源汉沽项目部施工管理办法》相关要求，严格按管理办法落实到位。
3. 要求 17#风机基础 2020 年 6 月 28 日之前做好大体积混凝土浇筑之前的所有准备工作，2020 年 6 月 30 日之前完成大体积混凝土浇筑作业，并做好混凝土浇筑后的养护工作。



常州正衡电力工程监理有限公司

天津龙源汉沽三期风电项目监理部

2020 年 06 月 19 日

会议签到表

[illegible]