


监理例会纪要



项目名称：天津龙源汉沽三期风电项目

会议时间：2020 年 06 月 26 日

会议地点：施工单位项目部

主 持 人：郭俊兴

参加单位及人员：

常州正衡电力工程监理有限公司：郭俊兴 徐文平

誉海建设工程有限公司：刘成 野庆捡

兴旺水电集团有限公司：时云保

一、施工单位：誉海建设工程有限公司

1. 本周施工进度情况：

本周完成 16#风机基础开挖、垫层混凝土浇筑；17#风机基础锚栓笼安装调平；32#分接箱至 02#箱变电缆敷设完成 300 米；31#分接箱至升压站电缆敷设完成 200 米。

2. 下周工作计划：

计划完成 17#风机基础钢筋绑扎完成 100%，基础混凝土浇筑完成；16#风机基础锚栓笼安装完成；11#风机锚栓笼安装调平、钢筋绑扎；场区配电电缆相继敷设。

3. 需要协调解决的问题：无

二、兴旺水电集团有限公司

本周施工进度情况：无。

下周工作计划：

做好相关协调工作，同时同步开展协调好的风机平台及道路施工作业面。

三、常州正衡电力工程监理有限公司

1. 要求各参建单位做好疫情管控措施，对新进人员做好登记，如有必要需进行隔离观察。

2. 所有土方开挖必须做好基坑排水、截水和降水措施。

3. 目前资料严重滞后，各施工单位的工程资料需要与工程进度同步进行。

4. 任何作业面禁止随意停工，有问题及时向建设单位汇报，否则将根据现场施工管理规定相关条款进行处罚。

5. 各施工单位钢筋送检增加一项单面焊接。

6. 各施工单位向我监理项目部提交工伤保险参保证明一份进行备案。

常州正衡电力工程监理有限公司
天津龙源汉沽三期风电项目监理部

2020年06月26日

天津龙源汉沽三期风电项目

会议签到表

时间：2020年6月26日

[illegible]