


监理例会纪要

编号: 001

签发人: 郭俊兴



项目名称: 天津龙源汉沽三期风电项目

会议时间: 2020 年 07 月 03 日

会议地点: 施工单位项目部

主 持 人: 郭俊兴

参加单位及人员:

龙源(天津滨海新区)风力发电有限公司: 武东宽 安志予

常州正衡电力工程监理有限公司: 郭俊兴 徐文平

誉海建设工程有限公司: 催会余

西格码电气股份有限公司: 张世兵

一、基础施工单位: 誉海建设工程有限公司

1. 本周施工进度情况:

本周完成 16#风机基础锚栓笼安装完成; 11#风机基础开挖、垫层混凝土浇筑; 锚栓笼安装调平; 17#风机基础钢筋绑扎完成 30%, 12#风机基础灌注桩混凝土浇筑完成 7 根。

2. 下周工作计划:

计划完成 17#风机基础钢筋绑扎完成 80%; 12#风机基础灌注桩混凝土浇筑完成; 11#风机基础钢筋绑扎等。

3. 需要协调解决的问题: 无

二、升压站施工单位：西格码电气股份有限公司

本周施工进度情况：

升压站开关柜进场并柜完成。

下周工作计划：

计划设备厂家进场指导，完成升压站现有相关设备安装、电缆敷设等。

三、常州正衡电力工程监理有限公司

1. 请各施工单位及时闭环我监理项目部下达的监理通知单。
2. 施工单位工程资料严重滞后，并缺少大型机械设备进场和特种作业人员报验资料。
3. 施工过程资料报审及相关文件领取要及时，如若拖延时间将暂扣该阶段工程款。
4. 进场原材料试验报告及时进行反馈。
5. 17#风机基础钢筋制作施工单位技术力量薄弱，施工进度严重缓慢。
6. 12#风机基础灌注桩钢筋制作缓慢，要求增加相应的钢筋工，必须满足钢筋安装、混凝土浇筑施工作业面的进度。
7. 施工现场做好防暑降温应急措施，在气温较高时为工人备好防暑降温相关药品及充足干净的饮用水，防止工人中暑。
8. 现在正值雨季，做好雨季施工管理，现场的钢筋及其它材料作好防雨防潮措施，所有土方开挖必须做好基坑排水、截水和降水措施。

9. 关于升压站施工单位前期报审资料抓紧时间报审。

四、建设单位：龙源（天津滨海新区）风力发电有限公司

1、本月 10 号之前必须落实基础混凝土浇筑 1 基作业面。

2、各参见单位严格落实我公司的安全管理措施，确保施工作业面安全。

常州正衡电力工程监理有限公司
天津龙源汉沽三期风电项目监理部

2020 年 07 月 03 日

天津龙源汉沽三期风电项目

会议签到表

时间：2020年7月03日

[illegible]