

监理例会纪要



项目名称：天津龙源汉沽三期风电项目

会议时间：2020 年 07 月 17 日

会议地点：施工单位项目部

主 持 人：郭俊兴

参加单位及人员：

龙源（天津滨海新区）风力发电有限公司：张超 秦吉楠

常州正衡电力工程监理有限公司：郭俊兴 徐文平 朱号兵

誉海建设工程有限公司：刘成 王忠志

西格码电气股份有限公司：王宇翔

一、基础施工单位：誉海建设工程有限公司

1. 本周施工进度情况：

本周完成 5#风机基础场平、放线定位完成；11#风机基础钢筋绑扎完成；12#风机基础灌注桩浇筑完成；16#风机基础底板钢筋绑扎完成；17#风机基础混凝土浇筑完成。

2. 下周工作计划：

计划完成 2#、3#风机基础平台场平完成；5#风机基础灌注桩开始钻孔、钢筋笼安装、混凝土浇筑完成；11#风机基础混凝土浇筑完成；12#风机基础开挖、破除桩头、相关试验完成；15#场地平整完成；

16#风机基础混凝土浇筑完成。

3. 需要协调解决的问题：无

二、升压站施工单位：西格码电气股份有限公司

本周施工进度情况：

升压站 SVG 二次电缆放线完成。

下周工作计划：

计划主变进场就位安装。

三、常州正衡电力工程监理有限公司

1. 请各施工单位工人进场必须正确佩戴安全帽，否则根据相关制度进行考核。

2. 施工单位利用目前晴好天气抓紧基础施工，我监理项目部根据相关节点审查施工进度，未完成将根据相关制度进行考核。

3. 施工过程资料报审及相关文件领取要及时，如若拖延时间将暂扣该阶段工程款。

4. 进场原材料试验报告及时进行反馈。

5. 下周五之前必须完成所有进场材料报审及送检台账，未报审、建立台账将根据相关制度考核 3000 元至 5000 元人名币。

6. 各施工单位及时闭环我监理项目部下达的监理通知单。

7. 施工现场做好防暑降温应急措施，在气温较高时为工人备好防暑降温相关药品及充足干净的饮用水，防止工人中暑。

8. 关于施工资料必须与施工进度同步进行。

四、建设单位：龙源（天津滨海新区）风力发电有限公司

- 1、每月 15#之前必须提交付款申请单（每单不得超过 200 万）。
- 2、关于资料全部由刘成这边负责集中整理提交。
- 3、三期项目场区配电电缆头确定相关数量抓紧时间采购。
- 4、关于施工现场的罚款单必须依附在付款单中，明确相关扣款数目。
- 5、各施工单位必须根据建设单位的相关要求落实施工现场布置。



常州正衡电力工程监理有限公司
天津龙源汉沽三期风电项目监理部

2020 年 07 月 17 日

天津龙源汉沽三期风电项目

会议签到表

时间：2020年7月17日

[illegible]