

监理例会纪要

编号: 008

签发人: 郭俊兴



项目名称: 天津龙源汉沽三期风电项目

会议时间: 2020 年 07 月 24 日

会议地点: 施工单位项目部

主 持 人: 郭俊兴

参加单位及人员:

龙源（天津滨海新区）风力发电有限公司: 武东宽

常州正衡电力工程监理有限公司: 郭俊兴 徐文平 朱号兵

誉海建设工程有限公司: 刘成 王忠志

西格码电气股份有限公司: 王宇翔

一、基础施工单位: 誉海建设工程有限公司

1. 本周施工进度情况:

本周完成 3#土方量换填完成; 5#风机基础灌注桩钢筋制作 2 根;
11#风机基础混凝土浇筑完成; 16#风机基础钢筋绑扎完成、混凝土浇筑完成。

2. 下周工作计划:

计划完成 5#风机基础灌注桩混凝土浇筑完成; 11#基础拆模完成;
12#风机基础开挖完成、相关试验完成; 17#基础防火墙混凝土浇筑完成。

3. 需要协调解决的问题：无

二、升压站施工单位：西格玛电气股份有限公司

本周施工进度情况：

电缆敷设完成 60%；主变进场就位。

下周工作计划：

计划主变安装完成；一次、二次电缆安装完成。

三、常州正衡电力工程监理有限公司

1. 请各施工单位工人进场必须正确佩戴安全帽，施工现场按建设单位要求布置安全围栏。

2. 要求风机进场道路平整、压实。

3. 关于施工资料必须与施工进度同步进行；必须完成所有进场材料报审及试验报告及时进行反馈。

4. 各施工单位及时闭环我监理项目部下达的监理通知单。

5. 施工现场做好防暑降温应急措施，在气温较高时为工人备好防暑降温相关药品及充足干净的饮用水，防止工人中暑。

四、建设单位：龙源（天津滨海新区）风力发电有限公司

1、场区配电电缆头尽快进场并及时安排人员制作电缆头。

常州正衡电力工程监理有限公司

天津龙源汉沽二期风电项目监理部

2020 年 07 月 24 日

天津龙源汉沽三期风电项目

会议签到表

时间：2020年7月24日

[illegible]