

监理例会纪要



项目名称：天津龙源汉沽三期风电项目

会议时间：2020 年 08 月 21 日

会议地点：施工单位项目部

主 持 人：郭俊兴

参加单位及人员：

龙源（天津滨海新区）风力发电有限公司：张超 安志予

常州正衡电力工程监理有限公司：郭俊兴 徐文平 李大超

誉海建设工程有限公司：刘成 孙思守

一、基础施工单位：誉海建设工程有限公司

1. 本周施工进度情况：

本周完成 2#灌注桩设备进场；5#风机基础灌注桩混凝土浇筑完成；15#风机基础灌注桩混凝土浇筑完成 15 根；16#风机箱变基础、防火墙混凝土浇筑完成。

2. 下周工作计划：

计划完成 5#风机基础灌注桩开槽、相关试验完成；7#灌注桩设备进场并同步开展钻孔作业；12#风机基础灌注桩专家论证完成后按相关要求施工；15#风机基础灌注桩钻孔、钢筋笼安装、混凝土浇筑完成。

3. 需要协调解决的问题：无

二、常州正衡电力工程监理有限公司

1. 各施工单位工人进场必须正确佩戴安全帽，按施工管理制度进行场地作业面布置并做好临边安全防护措施。

2. 要求道路工程和基础土方回填施工单位提交压实度试验报告。

3. 施工单位材料报验不及时，提交的混凝土配比单报告不符合设计要求。

4. 钢筋工艺复试报告要求增加钢筋单面焊接项报告。

5. 混凝土桩基直径要符合设计要求。

6. 做好桩基施工技术交底，确保灌注桩施工质量，避免不必要的返工。

7. 要求施工单位相关技术人员必须在岗指导监督，若发现施工单位技术人员不在岗，我监理项目部会根据施工管理规定对你单位进行考核。

三、建设单位：龙源（天津滨海新区）风力发电有限公司

1、要求施工单位做好 7#风机基础平台平整及道路换填，确保混凝土罐车具备进场条件。

2、要求施工单位报审的工程量单和相关资料必须签名一致。

3、要求电缆头尽快进场组织施工，确保工期不延误。

4、本周因天气原因，施工进度相对滞后，施工单位根据后期工期计划相应调整施工计划全面开展施工，追赶因天气原因滞后的工程进度。

常州正衡电力工程监理有限公司
天津龙源汉沽三期风电项目监理部
2020年08月21日

天津龙源汉沽三期风电项目

会议签到表

时间：2020年8月21日

[illegible]