

监理例会纪要



项目名称：天津龙源汉沽三期风电项目

会议时间：2020 年 08 月 28 日

会议地点：施工单位项目部

主 持 人：郭俊兴

参加单位及人员：

常州正衡电力工程监理有限公司：郭俊兴 徐文平

誉海建设工程有限公司：刘成 王忠志 催洪生 高金永

一、基础施工单位：誉海建设工程有限公司

1. 本周施工进度情况：

本周完成 2#灌注桩设备进场；7#风机进场道路换填完成；11#风机箱变基础及防火墙混凝土浇筑完成；15#风机基础灌注桩混凝土浇筑完成。

2. 下周工作计划：

计划 5#风机基础垫层混凝土浇筑完成、锚栓安装完成同步开展钢筋绑扎；7#风机基础打桩机进场施工；9#风机基础灌注桩混凝土浇筑完成；12#风机基础灌注桩完成专家论证后的整改要求，。同步开展垫层浇筑、锚栓安装、基础钢筋绑扎。

3. 需要协调解决的问题：无

二、常州正衡电力工程监理有限公司

1. 各施工单位工人进场必须正确佩戴安全帽，按施工管理制度进行场地作业面布置并做好临边安全防护措施。

2. 灌注桩施工现场施工单位必须要有技术人员及安全员在岗监督指导。

3. 现场负责人必须随时关注钻孔的垂直度，发现偏差及时对打桩机进行调整，保证钻孔垂直。

4. 钢筋笼吊装时，必关注现场作业人员保证安全，同时保证钢筋笼垂直进入桩孔，严禁歪斜进入。

5. 钢筋笼进入桩孔后必须进行人为晃动或将钢筋笼转动一周，保证钢筋笼不偏心。

6. 做好桩基施工技术交底，确保灌注桩施工质量，避免不必要的返工。

7. 桩顶浇筑混凝土必须达到设计高程要求，避免桩顶标高不够的问题产生。

8. 导管必须从桩孔中间出入，严禁混凝土导管提出过多过快，避免桩体出现孔洞。

常州正衡电力工程监理有限公司
天津龙源汉沽二期风电项目监理部
2020年08月28日

天津龙源汉沽三期风电项目

会议签到表

时间：2020年8月28日

姓名	工作单位	职务/职称	电话	备注
郭俊兴	正德监理		18553428791	
徐文平	正德监理		15610615208	
崔洪生	桩机施工	现场负责	15522678246	
刘成		现场	13920407219	
王生去		现场	1316312858	