


监理例会纪要

编号: 012

签发人: 

项目名称: 天津龙源汉沽三期风电项目

会议时间: 2020 年 09 月 18 日

会议地点: 施工单位项目部

主持人: 黎建光

参加单位及人员:

龙源(天津滨海新区)风力发电有限公司: 杜学博

常州正衡电力工程监理有限公司: 黎建光 徐文平 李大超

誉海建设工程有限公司: 王忠志 高金永

兴旺水电集团有限公司: 时云保

众森建设集团有限公司: 刘成

一、基础施工单位: 誉海建设工程有限公司

1. 本周施工进度情况:

本周完成 9#基础开挖完成; 15#风机基础垫层混凝土浇筑完成;
12#风机基础钢筋绑扎完成; 7#风机基础灌注桩混凝土浇筑完成 12
根。

2. 下周工作计划:

计划 2#风机基础灌注桩进场开展钻孔、钢筋笼制作、混凝土浇
筑作业; 5#风机基础锚栓安装完成同步开展基础钢筋绑扎; 7#风机基

础灌注桩混凝土浇筑完成；9#风机基础垫层混凝土浇筑完成、并开展锚栓安装；12#风机基础混凝土浇筑完成。

3. 需要协调解决的问题：无

二、道路施工单位：兴旺水电集团有限公司

本周施工进度情况：无。

下周工作计划：

做好相关协调工作，同时同步开展协调好的风机平台及道路施工作业面。

三、众森建设集团有限公司

本周施工进度情况：H、G 回路电缆敷设约 800 米。

下周工作计划：

H、G 回路与二期电缆重叠部位电缆敷设；杨角拉管施工完成。

四、监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

1. 各施工单位工人进场必须正确佩戴安全帽，穿反光背心；按施工管理制度进行场地作业面布置并做好临边安全防护措施。

2. 灌注桩施工现场施工单位必须要有技术人员施工员及安全员在岗监督指导。

3. 国庆即将来临，为防止国庆期间安全生产事故的发生，在节假日之前要进行一次安全自查。自查的主要内容包括：施工现场用电安全、留守人员宿舍防火安全以及防盗管理。停工的施工现场必须切断临时用电，无人使用的宿舍、办公区等切断用电。不符合要求存在安全隐患的电线、设施要及时维修更换与清理。

4. 12#基础钢筋存在跳绑现象, 按规范要求不允许出现此类情况。
5. 基础钢筋绑扎之前进行放线测量, 否则定制模板安装过小会出现钢筋保护层不足现象。
6. 各施工单位工程材料及工序交接需要自检及报验, 不符合要求的不准使用材料及转入下一道工序施工, 否则出现质量问题由施工单位承担全部责任, 我监理项目部不承担任何责任。
7. 砼施工必须留置试块, 钢筋复试取样必须监理或业主见证。
8. 各施工单位上班前要召开班前会进行安全技术交底; 基础开挖之前要做好基坑安全防护围栏, 围栏要求使用钢管搭设牢固并刷红白相间的双色油漆, 同时使用钢管搭设基坑上下通道。
9. 目前滨海新区进行环保检查, 混凝土白天不能大量供应, 建议大体积混凝土浇筑夜间组织施工。
10. 各施工单位提交施工进度计划到业主及监理单位。
11. 施工单位严格按照设计图纸施工。
12. 要求施工单位报审资料 PDF 版提交一份至项目监理部备案。


五、建设单位: 龙源(天津滨海新区)风力发电有限公司

1. 尽快安排工人拆除 16#箱变基础模板。
2. 关于 5#基础钢筋绑扎目前因工人离开, 要求施工单位尽快安排新的钢筋工人进场进行基础钢筋绑扎。

常州正衡电力工程监理有限公司

天津龙源汉沽三期风电项目监理部

2020年09月18日



天津龙源汉沽三期风电项目

会议签到表

时间：2020年9月18日

[illegible]