

监理例会纪要

编号: 013

签发人: 黎建光

项目名称: 天津龙源汉沽三期风电项目

会议时间: 2020 年 09 月 26 日

会议地点: 施工单位项目部

主持人: 黎建光

参加单位及人员:

龙源(天津滨海新区)风力发电有限公司: 王政

常州正衡电力工程监理有限公司: 黎建光 徐文平 李大超

誉海建设工程有限公司: 王忠志 高金永

众森建设集团有限公司: 刘成

一、基础施工单位: 誉海建设工程有限公司

1. 本周施工进度情况:

本周完成 9#基础垫层混凝土浇筑、锚栓安装完成; 15#风机基础锚栓安装、基础接地焊接完成; 12#风机基础混凝土浇筑完成; 7#风机基础灌注桩混凝土浇筑完成; 5#风机基础底板筋制作安装完成; 8#、10#风机基础平台换填完成 50%。

2. 下周工作计划:

计划 2#风机基础灌注桩进场开展钻孔、钢筋笼制作、混凝土浇筑作业; 5#风机基钢筋绑扎完成、混凝土浇筑完成; 8#桩机进场打桩

作业：9#风机基础钢筋进场施工、灌注桩钢筋试验；10#风机平台换填；15#风机基础钢筋制作绑扎完成。

3. 需要协调解决的问题：无

二、众森建设集团有限公司

本周施工进度情况：H、G回路电缆敷设约500米。

下周工作计划：

11#、16#、17#风机电缆敷设完成。

三、监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

1. 各施工单位工人进场必须正确佩戴安全帽，穿反光背心；按施工管理制度进行场地作业面布置并做好临边安全防护措施。

2. 施工区域内高压线路过多，吊装现场做好专人管理，责任到人；杜绝安全事故发生。

3. 再次重申施工作业特殊安排早八点之前在交流信息平台（微信群）发出，工序按要求进行报验，报验执行不到位（如砼施工未报验）出现类似问题将重罚。

4. 工程资料及材料进场要及时报审报验并建立相关台账。

5. 建设单位领导下周一来项目检查工作，5#、9#要做好基坑安全防护围栏、使用密目网余土覆盖、临时用电搭设要符合相关要求，现场材料按要求堆放整齐，所有土方开挖必须做好基坑排水、截水和降水措施。

6. 再次要求施工单位报审资料PDF版提交一份至项目监理部备案。

四、建设单位:龙源（天津滨海新区）风力发电有限公司

1. 安全方面：要求施工单位坚持长期不懈的做好相关安全工作，确保施工现场安全。进入施工现场要正确佩戴个人安全防护用品，做好深基坑、四口、五临边安全防护，确保安全。
2. 进度方面：施工单位按上述施工计划节点按时保质保量完成施工作业面，同时要求施工单位确保风机进场道路在风机位浇筑前全面贯通，并提前做好大体积混凝土浇筑前的准备工作，确保混凝土浇筑质量。
3. 质量方面：要求各参建单位对进场材料按照现行国家规范、标准规定，建筑材料（含构配件、设备等）进入施工现场必须进行验收，监理单位跟踪落实相关工作。

常州正衡电力工程监理有限公司
天津龙源汉沽三期风电项目监理部

2020年09月26日

天津龙源汉沽三期风电项目

会议签到表

时间：2020年9月26日

[illegible]